Hanse- und Universitätsstadt **Rostock**

Der Oberbürgermeister

Informationsvorlage 2022/IV/3018

2022/IV/3018 öffentlich

fed. Senator/-in:
OB, Claus Ruhe Madsen
Beteiligt:
Senator fü

Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau

Federführendes Amt: Zentrale Steuerung

Berichterstattung zu den BUGA-Vorbereitungen - Berichtszeitraum 01. Oktober bis 31. Dezember 2021

Geplante Beratungsfolge:

DatumGremiumZuständigkeit09.03.2022BUGA-AusschussKenntnisnahme22.03.2022HauptausschussKenntnisnahme30.03.2022BürgerschaftKenntnisnahme

Sachverhalt:

Der BUGA-Ausschuss bat um Fortführung der regelmäßigen Berichterstattung an die zuständigen Gremien. Mit dem 19. BUGA-Bericht wird dieser Bitte entsprochen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Claus Ruhe Madsen

Anlagen

<u> </u>	<u>.</u>	
1	19. BUGA Bericht	öffentlich

Vorlage **2022/IV/3018** Seite: 1

19. Bericht zu den BUGA-Vorbereitungen

Erstellungsdatum: 11. Februar 2022 Berichtszeitraum: 01. Oktober 2021 – 31. Dezember 2021

Inhalt

Einführung		2
2.8. Warnow-Rundweg		26
Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit		28
3.1. Bürger*innenbeteiligung, Veranstaltungen	•••••	28
3.2.2.Bildmarke BUGA-Logo31		
3.2.3.Kommunikationskampagne zum Jahresbeginn 2022	***************************************	31
3.3. BUGA-Außenstandorte		
3.4. Pressetermine		
3.5. Umweltbildung und Umweltbildungszentrum		
Finanzen		32
	Projekte 2.1. Stadthafen 2.1.1. HALLE 625 2.2. Warnowbrücke 2.3. Fährberg 2.4. Hechtgrabenniederung 2.5. Stadtpark 2.6. WarnowQuartier 2.7. Greifenbrücke 2.8. Warnow-Rundweg Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 3.1. Bürger*innenbeteiligung, Veranstaltungen 3.2. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 3.2.1. Social Media 3.2.2. Bildmarke BUGA-Logo 31 3.2.3. Kommunikationskampagne zum Jahresbeginn 2022 3.3. BUGA-Außenstandorte 3.4. Pressetermine 3.5. Umweltbildung und Umweltbildungszentrum	Projekte 2.1. Stadthafen 2.1.1. HALLE 625 2.2. Warnowbrücke 2.3. Fährberg 2.4. Hechtgrabenniederung 2.5. Stadtpark 2.6. WarnowQuartier 2.7. Greifenbrücke 2.8. Warnow-Rundweg Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 3.1. Bürger*innenbeteiligung, Veranstaltungen 3.2. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 3.2.1. Social Media 3.2.2. Bildmarke BUGA-Logo 3.2.3. Kommunikationskampagne zum Jahresbeginn 2022 3.3. BUGA-Außenstandorte 3.4. Pressetermine 3.5. Umweltbildung und Umweltbildungszentrum

1 Einführung

Vorgelegt wird hiermit der 19. BUGA-Bericht zur Information der politischen Gremien und der Öffentlichkeit über den Stand der Vorbereitungen der Stadtentwicklungsprojekte und die Veranstaltung Bundesgartenschau 2025 Rostock. Der Bericht bezieht sich auf den Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021. Die Änderungen in den Steckbriefen gegenüber dem 18. BUGA-Bericht sind farblich gelb markiert.

Projektgebiet zur Orientierung



Abbildung: Übersichtskarte Projektbausteine Stand 08/2021

Inhaltlich verantwortlich: BUGA Rostock 2025 GmbH

Legende:

OE	Organisationseinheit
03.4	Büro des Oberbürgermeisters, Fachbereich BUGA
15	Zentrale Steuerung
20	Kämmereiamt
40	Schulverwaltungsamt
41	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt
45	Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen
60	Bauamt
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft
62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
66	Tiefbauamt
67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen
68	Amt für Mobilität
73	Amt für Umwelt- und Klimaschutz
83	Hafen- und Seemannsamt
87	Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"
88	Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der
	Hanse- und Universitätsstadt Rostock"
RGS	Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Woh-
	nungsbau mbH
Stalu MM	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg
WBV	Wasser- und Bodenverband
WSA	Wasserschifffahrtsamt
WSV	Wasserschifffahrtsverwaltung
WWAV	Warnow-Wasser- und Abwasserverband
AFB	Artenschutzfachbeitrag
AST	Aufgabenstellung
B-Plan	Bebauungsplan
FNP	Flächennutzungsplan
Geo	Geologie
GOP	Grünordnungsplan
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
OP	Objektplanung
SiGeKo	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
TA	Technische Ausrüstung
TP	Tragwerksplanung
UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung
VA	Verkehrsanlagen
VgV	Vergabeverordnung
WB	Wettbewerb

Wasserrahmenrichtlinie

WRRL

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	Stadthafen (01-SH)		-
Auftraggeber / Projektverantwortung	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH ab 01.01.2022		
Projektbearbeiter*in	Ralf Schinke, Robert Strauß		
Projektgröße	 Größe Bearbeitungsbereich Wettbewerb ca. 14 ha West-Ost-Ausdehnung Bearbeitungsbereich Wettbewerb Stadthafen ca. 1,4 km Länge 		
Maßnahmenumfang	 Neubau bzw. Sanierung der Frei- Grün- und Verkehrsanlagen im Stadthafen zwischen Friedrichstraße im Westen und Grubenstraße im Osten 	-	
	 Neubau und Neugestaltung Kaianlagen im Bereich Schiffsanleger 86 -91, nach Erfordernis Neubau Hochbauten Aufteilung Baumaßnahme in drei Realisierungsabschnitte SH-TB 1, 2023 – 2025, Zentraler Bereich Christinenhafen, Schnickmannkai (Frei-, Grün- und Verkehrsflächen, Hochwasserschutz, HALLE 625) SH-TB 2, 2023 – 2026, Hafenpromenade (Kempowskiufer), Warnow-Rundweg (Frei-, Grün- und Verkehrsflächen, Hochwasserschutz, Kaianlagen) SH-TB 3, ab 2026, Haedgehalbinsel und Haedgehafen (Frei-, Grün- und Verkehrsanlagen, Hochwasserschutz, Hafenanlagen) 		
	SH-TB-3 SH-TB-2 SH-TB-2		
ageplan Planungsbereich			

Projektplanung		Status	Termin
Planer	ARGE A 24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH Holzer Kobler Architekturen GmbH		l H
Projektstatus Vergabe Planung	Planungsauftrag vergeben für Freiraum und Hochbau HALLE 625	erledigt	01.12.2021
* '	 fachliche Differenzierung Planungsleistungen nach Leistungsbildern der HOAl (Freianlagen, Hochbauten, TGA, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung, etc.) 	in Arbeit	
	 Ausschreibung Planungsleistungen Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung nach Planungsfortschritt der Freiraum- und Objektplanung 	in Arbeit	
Projektstatus Planung	Wettbewerbsergebnis entspricht LP 2 HOAI (Vorplanung) folgende Planungen schließen sich an	erledigt	18.05.2021
v v	- Überarbeitung Vorplanung Frei-, Grün- und Verkehrsanlagen und HALLE 625 - Erarbeitung Entwurfs- und Genehmigungsplanung		ab 01.11.21

Projektbeteiligung		Status	Termin
Ämter/Behörden	Abstimmung mit städtischen Fachämtern Abstimmung mit StALU MM und WSA	fortlaufend fortlaufend	×
Träger öffentlicher Belange	Abstimmung mit WWAV und Nordwasser Abstimmung mit weiteren Versorgern (Stadtwerke Strom, Fernwärme usw.) und	fortlaufend fortlaufend	- <u> </u>
	weiteren TÖB		
Eigentümer und Nutzer	 Erstkontakt mit planungsbetroffenen Eigentümern und Nutzern im Stadthafen Infogespräche mit Eigentümern Am Strande 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f 	erledigt erledigt	
	Fortsetzung nach Planungsfortschritt	fortlaufend	21.12.2021
Bürgerinnen*beteiligung	öffentliche Bürgerbeteiligung	erledigt	
	Fortsetzung nach Arbeitsfortschritt	fortlaufend	-
Politik	Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss, Bürgerschaft sowie weitere Ausschüsse und Ortsbeiräte	fortlaufend	
*	,		e

01 - STADTHAFEN

Projektinhalt		Status	Termin
Untersuchungsbedarfe	Vermessung Klärung Lärmkartierung/Gutachten in Abstimmung mit OE 73 nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis	nach Planungserfordernis ausstehend	
	Klärung bautechnologische Abhängigkeiten verschiedener bis 2025 umsetzender Baumaßnahmen Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig – Recherche	nach Planungserfordernis nach Planungserfordernis	
	Sicherstellung leistungsfähiger Querung L 22 auf Höhe Schnickmannstraße für Fußgänger und Radfahrer zur BUGA 2025	in Prüfung	
Verknüpfte Maßnahmen in Vera	ntwortung HRO/ BUGA GmbH	Status	Termin
Warnowbrücke	Planung und Realisierung der Baumaßnahme über BUGA GmbH, Stand der Planungen (siehe Steckbrief "Warnowbrücke - 02")		
Neubau HALLE 625	Klärung Bauherrenschaft Koordinierung der Maßnahme und Definition der Schnittstelle zum Bauherrn über BUGA GmbH	in Arbeit	
	Prüfung Neubau Multifunktionshalle im Stadthafen als Investitionsvorhaben (It. Bürgerschaftsbeschluss) (siehe Steckbrief Stadthafen, HALLE 625 - 01.1)	in Arbeit	
Hochwasserschutzbauwerk im Stadthafen	Abstimmung zu Bedingungen für Planung und Realisierung Baumaßnahme mit StALU MM, OE 73 und betroffenen Eigentümern	in Arbeit	bis 30.03.202
	Fixierung genaue Linienführung und baulich-gestalterische Einbindung HWS in Gesamtgestaltung Stadthafen	in Arbeit	bis 30.03.202
weitere Hochbaumaßnahmen	Neubau öffentliche WC-Anlagen Klärung Bauherrenschaft vorzugsweise integriert in HALLE 625	in Arbeit	bis 30.03.202
Verknüpfte Maßnahmen in Vera	ntwortung Anderer	Status	Termin
Archäologisches Landesmuseum (ALM)	Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme beim Vüber SBL Rostock Wettbewerbsaufgabenstellung ALM abgestimmt mit Wettbewerbsergebnis Freiraumplanung Stadthafen Abschluss Wettbewerbsverfahren (mit Jurysitzung) Baubeginn Museumsneubau 2026 nach BUGA vorgesehen	* .	15.02.2022
weitere Hochbaumaßnahmen	nach gegenwärtigem Arbeitsstand keine weiteren Hochbaumaßnahmen	* ************************************	
eitungsum- und Neuverlegungen	Ertüchtigung Regen-, Oberflächen- und Schmutzwassernetze für Sicherung Hochwasserschutz im unterirdischen Bauraum in Abstimmung mit StALU MM, WWAV, Nordwasser, OE 73 Planung und Realisierung Baumaßnahmen über WWAV und Nordwasser	in Arbeit	4 _
Ertüchtigung Fußgänger- und Radfahrerquerung L 22 auf Höhe Schnickmannstraße	Klärung der Zuständigkeit für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme Einbindung BUGA GmbH in Planung und Umsetzung Maßnahme zur Sicherstellung BUGA-Veranstaltung 2025	in Arbeit	
Anpassungsmaßnahmen an der L 22	Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen bei OE 66 und OE 68 in Abstimmung mit BUGA GmbH nach Erfordernissen der Verkehrserschließung Stadthafen		
	5		

Projektkosten brutto		Status	Termin
ageplan Finanzierungsbereich			
Ermittelte Baukosten	• 29,7 Mio, €		
Ermittelte Baunebenkosten	• 5,8 Mio. €	7	
Ermittelte Gesamtkosten	• 35,5 Mio. €		
Kosteninhalt	Bau- und Baunebenkosten nicht enthalten sind bisher Kosten für ggf. erforderliche Leitungsumverlegungen, welche sich nicht aus der Neugestaltung der Frei-, Grün- und Verkehrsflächen ergeben	* * * *	
	 nicht enthalten sind Kosten für den Neubau HALLE 625 enthalten sind Sanierungskosten der Kaikante im Bereich der Schiffsanleger STH 86-91 	9 36 40 1 2	
Status Kostenermittlung	Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern	у.	
Prüfung Kostenermittlung	erfolgt im Ergebnis der Wettbewerbsauslobung, ggf. als Vorgabe von Maximalkosten		
Bewertung	● grün / im Rahmen ☐ gelb / mit Schwierigkeiten ☐ rot / sehr kritisch		= ,

Fördermittel		Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten)	• 31,95 Mio. € (Förderquote 90% über Wirtschaftsministerium MV)		
Förderprogramm	Förderung gemäß Infrastrukturrichtlinie des Landes MV		
Status der Beantragung	vorlaufende Einzelbeantragung erfolgt im Weiteren Untersetzung mit konkreten Planungsunterlagen vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt		*
Fördermittelabruf	noch kein Mittelabruf erfolgt Stand 12/2021		
Bewertung:	gelb / förderfähig, Bewilligung zu erwarten gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten fort / nicht förderfähig		•

Projekttermine		Status	Termin
Ausblick	 Durchführung Planungswettbewerb "Zentraler Bereich Stadthafen" 	erledigt	18.05.2021
	 VgV-Verfahren, Verhandlungsverfahren zur Vergabe Planungsleistungen mit 1. Preisträger 	8 7 1 2	bis 01.12.2021
	 Fertigstellung Baumaßnahmen TB1 und anteilig TB 2 Umgestaltung TB 3 (Haedgehalbinsel/Haedgehafen) ab 2026 	, y	31.03.2025
Terminverknüpfungen	zu Wettbewerb und Planung Archäologisches Landesmuseum		
	 zu Planung und Bauausführung Warnowbrücke, 	40	
	 zu Qualifizierung Fuß- und Radwegequerung über L 22 auf Höhe Schnickmannstraße 	я —	
	zu Planung und Bauausführung HALLE 625	· .	>
Bewertung	• grün / im Rahmen		
	☐ gelb / mit Schwierigkeiten		
	☐ rot / sehr kritisch		

BUGA-Funktionen		Status	Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte	Stadteingang als einer von zwei Zu- und Ausgängen des BUGA-Veranstaltungsgeländes BUGA-Bumenhalle mit Wechselausstellungen in HALLE 625 BUGA-Gehölzausstellung und danach dauerhafter Baumhain gärtnerische Ausstellungen gärtnerische Freiluftausstellungen kleine temporäre BUGA-Stadtbühne und später Veranstaltungsfläche für Hanse Sail und Pfingstmarkt		-
Bewertung	grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten □ rot / sehr kritisch	- A	

01.1 - STADTHAFEN HALLE 625

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	Stadthafen, HALLE 625 (01.1-SH, H 625)		
Auftraggeber / Projektverantwortung	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH ab 01.01.2022 (zurzeit Vertreter des späteren Auftraggebers)	.v	× -
Projektbearbeiter*in	Ralf Schinke, Robert Strauß		
Projektgröße	 Basisdaten nach Abschluss Planungswettbewerb ca. 6.700m² Bruttogeschossfläche (BGF) ca. 5.100m² Nutzfläche (NFL) Außenmaße ca. 40m x 90m Gebäudehöhe ca. 15m über NHN 	* .	
Maßnahmenumfang	Neubau HALLE 625 mit multifunktional nutzbarem Hallenteil (Event, Tagung, Frischemarkt usw.), öffentlicher Gastronomie und flexibel nutzbarer Büroetage Gestaltung gebäudeangrenzender Freiflächen abgestimmt auf Erdgeschossgebäudenutzungen (Anlieferzone, Freisitze usw.) in Abstimmung zu Freiraumgestaltung Stadthafen		
Lageplan Planungsbereich			

Projektplanung	是一种的人。在10世纪的特色,但是在10世纪的人们是一个大学的特征的特别。	Status	Termin
Planer	ARGE A 24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH Holzer Kobler Architekturen GmbH		
Projektstatus Vergabe Planung	Planungsauftrag vergeben für Freiraum und Hochbau HALLE 625	erledigt	01.12.2021
	 fachliche Differenzierung Planungsleistungen nach Leistungsbildern der HOAI (Objektplanung, Tragwerksplanung, Technische Gebäudeausrüstung usw.) 	in Arbeit	
	 Ausschreibung Planungsleistungen Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung nach Planungsfortschritt der Objektplanung 	in Arbeit	" - " '
Projektstatus Planung	Ergebnis Planungswettbewerb entspricht LP 2 HOAI (Vorplanung) folgende Planungen schließen sich an	erledigt	7 84 7 84
	- anteilige Überarbeitung Vorplanung Objektplanung HALLE 625 - Erarbeitung Entwurfs- und Genehmigungsplanung	in Vorbereitung	ab 01.11.21

Projektbeteiligung		Status	Termin
Ämter/Behörden	Abstimmung mit städtischen Fachämtern (OE 45, 60, 61, 66, 68, 73, 88 usw.)	fortlaufend	8 7
Träger öffentlicher Belange	Abstimmung mit Versorgern (WWAV, Nordwasser, Stadtwerke usw.) Abfrage aktuelle Leitungsbestände mit Planungsbeginn	fortlaufend	ab 10.11.21
Eigentümer und Nutzer	Klärung Bauherrenschaft	in Arbeit	
	 Abstimmung mit späteren Nutzern und Betreibern 	in Arbeit	seit 01.04.2020
a	Fortsetzung nach Planungsfortschritt	fortlaufend	g 0-
Bürgerinnen*beteiligung	öffentliche Bürgerbeteiligung Fortsetzung nach Arbeitsfortschritt	erledigt fortlaufend	
Politik	Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss, Bürgerschaft sowie weitere Ausschüsse und Ortsbeiräte	fortlaufend	0 1
	beachten Bürgerschaftsbeschluss 2021/BV/2223 zu Frischemarkt	fortlaufend	

Projektinhalt		Status	Termin
Untersuchungsbedarfe	 Vertiefung Baugrunduntersuchung auf zukünftigem Baufeld (beachten schwieriger Baugrundverhältnisse) 	in Vorbereitung	ab 01.11.2
	 Klärung Lärmkartierung/Gutachten in Abstimmung mit OE 73 nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis 	in Vorbereitung	ab 01.11.21
	 Klärung bautechnologische Abhängigkeiten verschiedener bis 2025 umsetzender Baumaßnahmen 	in Vorbereitung	
	 Klärung Grundstücksbildung im Zusammenhang mit Vorplanung 	in Arbeit	bis 31.12.21
	abschließende Klärung gebäudebezogenes Hochwasserschutzkonzept	in Arbeit	bis 31.12.21

01.1 - STADTHAFEN HALLE 625

Verknüpfte Maßnahmen in Vera	erknüpfte Maßnahmen in Verantwortung HRO/ BUGA GmbH		Termin
Neugestaltung Frei-, Grün- und Verkehrsflächen Stadthafen	Planung und Realisierung der Maßnahmen über BUGA GmbH	in Vorbereitung	ab 01.11.21
Leitungsum- und Neuver- legungen	Rückbau nicht vernetzter Regen- und Schmutzwasserleitungen Neuverlegung Leitungen für Anbindung Hausanschlussleitungen	in Vorbereitung	
weitere Hochbaumaßnhamen	 ggf. vollständige bzw. anteilige Integration von Technik- und Lagerräumen der Hafenmeisterei in HALLE 625 (Ersatz für Großgarage Am Strande 1a) ggf. Integration öffentliche WC-Anlage in HALLE 625 	in Prüfung	bis 30.03.22 bis 30.03.22
Hochwasserschutzbauwerk im Stadthafen	Abstimmung zu Bedingungen für Planung und Realisierung Baumaßnahme	in Arbeit	
Verknüpfte Maßnahmen in Vera	ntwortung Anderer	Status	Termin
Ertüchtigung Fußgänger- und Radfahrerquerung L 22 auf Höhe Schnickmannstraße	Einbindung BUGA GmbH in Planung und Umsetzung Maßnahme zur Sicherstellung BUGA-Veranstaltung 2025	in Arbeit	, e

Projektkosten brutto		Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich		71	
Ermittelte Baukosten	- ca.17,56 Mio. € (Kostenschätzung 1. Preisträger Wettbewerb Stadthafen)	in Prüfung	1
Ermittelte Baunebenkosten	 ca. 3,5 Mio € Planungskosten (20% der Baukosten) ca. 1,4 Mio € Sonstige Baunebenkosten (8% der Baukosten) ca. 2,3 Mio € Unvorhergesehenes (10% der Bau- und Baunebenkosten) 	in Prüfung in Prüfung in Prüfung	1 y
Ermittelte Gesamtkosten	• ca. 25 Mio. €	in Prüfung	
Kosteninhalt	Bau- und Baunebenkosten sowie Unvorhergesehenes	y 7 - 4	
Status Kostenermittlung	Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern		R - 3 1
Bezüge Kostenermittlung	- 2.600 €/m² (brutto) BGF Kostenvorgabe für KG 300 - 400	in Prüfung	
Prüfung Kostenermittlung	erfolgt im Ergebnis der Auswertung des Wettbewerbsergebnisses auf Basis Vorplanung	in Prüfung	
Bewertung	□ grün / im Rahmen □ gelb / mit Schwierigkeiten □ rot / sehr kritisch	- 2 - 5 - 5	j

Fördermittel	가장 보고 있으면 하는 사람들이 얼마나 하는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 사용하는 사람들이 살아 들어 들어 없었다.	Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten)	bisher keine Fördermittel beantragt		
Förderprogramm	•		
Status der Beantragung	•	à .	
Fördermittelabruf	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		v ×
Bewertung:	grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten □ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten o rot / nicht förderfähig	* -	1 2

01.1 - STADTHAFEN HALLE 625

Projekttermine		Status	Termin
Ausblick	Durchführung Planungswettbewerb "Zentraler Bereich Stadthafen"	erledigt	18.05.2021
	 VgV-Verfahren, Verhandlungsverfahren zur Vergabe Planungsleistungen für Objektplanung mit 1. Preisträger 	erledigt	01.12.2021
	 Teilfertigstellung HALLE 625 f ür Zwischennutzung Blumenhalle 		31.10.2024
*	 endgültige Fertigstellung HALLE 625 		31.07.2026
Terminverknüpfung	zu Planung und Bauausführung Frei-, Grün- und Verkehrsflächen Stadthafen		
	zu Planung und Bauausführung Warnowbrücke,		
	zu Qualifizierung Fuß- und Radwegequerung über L 22 auf Höhe		
Bewertung	• grün / im Rahmen		
	gelb / mit Schwierigkeiten	, k	
	☐ rot / sehr kritisch		

BUGA-Funktionen		Status	Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte	BUGA-Blumenhalle mit Wechselausstellungen in HALLE 625 gärtnerische Ausstellungen	*. 'g.	3 11
Bewertung	grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten orot / sehr kritisch		

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	Warnowbrücke (02-WB)		
Auftraggeber / Projektverantwortung	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH ab 01.01.2022		-
Projektbearbeiter*in	Anja Koch, Robert Strauß		
Projektgröße	Brückenlänge (Widerlager zu Widerlager) circa 545 m Brückenbreite 6 m lichtes Maß, Handlauf-Handlauf Straßenbau (Verkehrsanlage ohne Brückenbauwerk, grundhafter Ausbau und Neubau) circa 525 m Gesamtlänge der Maßnahme circa 1.070 m	a 2	
Maßnahmenumfang	Planung und Bau einer Fußgänger- und Radverkehrsbrücke mit Öffnungsmechanismus Durchfahrt fester Brückenteil mit 8,5 m lichte Höhe auf 20 m Breite Durchfahrt zu öffnender Brückenteil, Lichte Breite 14,50 m Anbindung Geh- und Radverkehr an den Bestand und qualitative Fortsetzung der Verkehrsanlage im Bereich Fährberg Anbindung Geh- und Radverkehr an den Bestand und qualitative Fortsetzung der Verkehrsanlage im Bereich Stadthafen		
Lageplan Planungsbereich			

Projektplanung		Status	Termin
Planer	ARGE schlaich-bergermann-partner + INROS LACKNER	1	
Projektstatus Vergabe Planung	Generalplanung: Beauftragung erfolgt in 4 Stufen, Stufe I und Stufe II ist beauftragt	erledigt	
	 Vergabe von einzelnen, weiterführenden Planungsaufträgen wie Erschütterungsgutachten, Bauschallgutachten, Baumgutachten usw. 	erledigt	- 6
	 Vergabe statische und konstruktive Prüfung 	erledigt	
	 Vergabe Prüfung Maschinen- und Elektrotechnik 	erledigt	
	Vergabe Windgutachten	erledigt	
Projektstatus Planung	• Stufe I:		
	- Vorplanung	erledigt	
	• Stufe II:	\$ 100 mm (m)	· v
	- Erstellung Entwurfsunterlagen Verkehrsanlagen und Planfeststellung	erledigt	
	Erstellung Entwurfsunterlagen Brücke, Lesefassung liegt vor	in Arbeit	31.03.20

Projektbeteiligung		Status	Termin
Ämter/Behörden	Beteiligung der Fachämter bei der Planung Abstimmung technisch Anforderungen Bundeswasserstraße, Erwirkung Ausnahmegenehmigung - WSV/WSA - Wasserschifffahrtsverwaltung/ Wasserschifffahrtsamt	fortlaufend fortlaufend	- v .
8	 Abstimmung zur Förderung mit Bundesamt für Güterverkehr Abstimmumgen mit StALU MM - Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 	fortlaufend	
1.	Abstimmungen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV	fortlaufend	
Träger öffentlicher Belange	Abstimmung mit TÖB	fortlaufend	x1 8
Eigentümer und Nutzer	Abfrage/Abstimmung mit Anlieger Bedarf Wassersportnutzungen Fortsetzung entsprechend Planungsfortschritt	erledigt in Arbeit	3
Bürgerinnen*beteiligung	Bürger*innenbeteiligung Öffentlichkeitsveranstaltung und Information vorrangig Betroffener weitere Veranstaltungen nach Planungsfortschritt	erledigt erledigt ausstehend	
Politik	Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, Bürgerschaft und Ortsbeiräte	fortlaufend	.t. 10

Projektinhalt		Status	Termin
Untersuchungsbedarfe	Artenkartierung (Flora, Fauna), Nachkartierungen aufgrund von Wirkbereich UVP	abgeschlossen	
	Baugrunduntersuchung sowie Altlastenerkundung wasserseitig, landseitig einschließlich Munitionssondierung	abgeschlossen	n s e
	Erschütterungsgutachten	abgeschlossen	
	Schallgutachten bauzeitlich	abgeschlossen	
	Wasserrechtlicher Fachbeitrag	abgeschlossen	
	 Schadstoffgutachten Boden und Konzept f ür Umgang 	abgeschlossen	
	Baumgutachten	abgeschlossen	
	Windgutachten	ausstehend	31.03.2022
Verknüpfte Maßnahmen in	Verantwortung HRO/ BUGA GmbH	Status	Termin
Gehlsdorf	Erschließungskonzept Fährberg/Uferweg	abgeschlossen	
	 AST Planungswettbewerb Freiflächengestaltung Areal Fährberg/Uferweg 	abgeschlossen	
	Nutzungskonzept Areal Fährberg	abgeschlossen	
	 Nutzungskonzept/Gestaltungskonzept Altes Fährhaus 	abgeschlossen	
	Vorplanung Verlegung Steganlage Rostocker Yachtclub e.V.	abgeschlossen	
Stadthafen	Erschließungskonzept Stadthafen, AST Planungswettbewerb Stadthafen	abgeschlossen	-
	Anbindung Verkehrsanlage an den Stadthafen	fortlaufend	f.,
	 Definition der bautechnoligischen und verkehrstechnischen Anforderungen 	fortlaufend	B .
	 Definition freiräumlicher und städtebaulicher Anforderungen 	fortlaufend	× 6
	Definition Anbindepunkt horizontal, vertikal	fortlaufend	7
Verknüpfte Maßnahmen in	Verantwortung Anderer	Status	Termin
Gehlsdorf	Durchführung separates Planungsverfahren zum Uferweg (westlicher Uferweg, Ideenteil WB-Verfahren Fährberg)		
	Anbindung Verkehrsanlage an Innenstadt durch RGS und OE 66		

Projektkosten brutto		Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich			
Ermittelte Baukosten	• 30,72 Mio. €		
Ermittelte Baunebenkosten	• 7,68 Mio. €		÷
Ermittelte Gesamtkosten	- 38,4 Mio. €	e 2	
Kosteninhalt	Bau- und Baunebenkosten einschl. Brückenbauwerk, Umverlegung Wellenweg, Gehlsdorf, Anbindung Brücke an Westseite zum Uferweg, Gehlsdorf, Grundhafter Ausbau Fährberg und Knoten Gehlsheimer Str., Verlegung Bootsanleger auf der Gehlsdorfer Seite, Kampfmittelsondierung, Gutachten (Baugrund, Schall, Wind, Erschütterung u.a.), Planungsleistungen HOAI einschl. Planfeststellungsverfahren, SiGeKo, Bauoberleitung, Bauüberwachung, Prüfingenieur		
Status Kostenermittlung	 Kostenzusammenstellung im Rahmen des Variantenvergleichs Vorplanung Verkehrsanlage und Vorplanung Objektplanung Brücke 		
Prüfung Kostenermittlung	 bisherige Kostenschätzung wurde im Rahmen der laufenden Planung fortgeschrieben Kostenberechnung liegt mit Entwurf Brücke (Lesefassung) zur Prüfung vor 		1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bewertung	● grün / im Rahmen ☑ gelb / mit Schwierigkeiten ☑ rot / sehr kritisch	= ,	a 2*

Fördermittel		Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten)	(80% der zuwendungsfähigen Kosten) durch Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur		
Förderprogramm	Bundesförderung - Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland	. ,	
Status der Beantragung	Zuwendungsbescheid für Planungskosten (bis 2022) liegt vor Förderung der Durchführungskosten wurde beantragt	in Arbeit	- A
Fördermittelabruf	bereits abgerufen: 506.874,67 € / Stand April 2021		9
Bewertung:	grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten □ rot / nicht förderfähig		

Projekttermine		Status	Termin
Ausblick	Fertigstellung Bauwerk		30.11.2024
Terminverknüpfungen	 zu Wettbewerb und Planung Stadthafen zu Wettbewerb und Planung Fährberg Bauausführung Stadthafen, Fährberg 		
Bewertung	grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch		-

BUGA-Funktionen		Status	Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte	 Teil des Warnow-Rundweges, Haupterschließung BUGA-Areal (Innenstadt und Gehlsdorfer Ufer) 	: E	
Bewertung	grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten orot / sehr kritisch	0 5	11

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	Fährberg (03 – FB)		
Auftraggeber / Projektverantwortung	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH ab 01.01.2022		
Projektbearbeiter*in	Henriette Runge/ Robert Strauß		
Projektgröße	Größe Bearbeitungsbereich Wettbewerb ca. 12,8 ha. Ideenteil Wettbewerb: Uferpromenade/Segelsportvereine = zusätzl. ca. 5,3 ha, davon Freianlagen/Grundstück Altes Fährhaus: ca. 0,85 ha.	e s	
Maßnahmenumfang	Integration Kleingartenanlage Anbindung Brückenkopf Gestaltung Uferbereich mit Bade-/Wassersportangebot Sattelplatz mit Funktionsgebäude/Sanitäranlagen/Versorgung Sanierung/Verlagerung Regattastrecke Gestaltung Grünfläche an der Gehlsheimer Straße / nördlich Ruderclub Erschließung Wassersportvereine, Kleingärtner und Dauerwohner Teilabschnitt Warnow-Rund denkmalgerechte Gestaltung Außenanlagen "Altes Fährhaus"		
Lageplan Planungsbereich			

Projektplanung		Status	Termin
Planer	Generalplaner über WB Fährberg ausgeschrieben fachliche Differenzierung Planungsleistungen nach Leistungsbildern der HOAI (Landschaft, Gebäude, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen etc.)	ausstehend	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Projektstatus Vergabe Planung	VgV-Verfahren zur Auswahl Generalplaner im Anschluss an Planungswettbewerb	ausstehend	31.10.2021
	 VgV-Verfahren 1. Preisträger - Aufforderung zur Angebotsabgabe, Abstimmung zu Vertragsbestandteilen, Vertragsinhalten, 	ausstehend	1. Quartal 2022
Projektstatus Planung	Erarbeitung Vorplanung über Planungswettbewerb	erledigt	21.07.2021
	Überarbeitung Konzeption 1. Preis WB - Anpassung Vorplanung	ausstehend	ab Q 2/2022
	 Erarbeitung Genehmigungs- und Ausführungsplanung für Frei, Grün- und Verkehrsanlagen 	ausstehend	01.12.2022

Projektbeteiligung		Status	Termin
Ämter/Behörden	Abstimmung mit Fachämtern A41, A45, A61, A62, A66, A67, A68, A73, A83, A88 (Sattelplatz/Funktionsgebäude)	fortlaufend	
Träger öffentlicher Belange	Abstimmung mit Versorgern und TÖB's	fortlaufend	
Eigentümer und Nutzer	Erstkontakt mit planungsbetroffenen Eigentümern und Nutzern Fortsetzung und Präzisierung entsprechend Planungsfortschritt (ggf. vertragliche Regelungen)	erledigt fortlaufend	1. Quartal 2022
Bürgerinnen*beteiligung	 im Rahmen BUGA-Öffentlichkeitskonzept (BUGA-Container/ Expert*innendialog, SommerCamp) weitere Beteiligung nach Arbeitsfortschritt Marketing + Öffentlichkeitsarbeit: Themenfelder "Verdrängung Ruhender -/KFZ-Verkehr, Nutzungen, Wohnmobile, Öffentliche Slipanlage etc." 	erledigt ausstehend ausstehend	
Politik	 Einbindung BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, Bürgerschaft und Ortsbeiräte Beschlussvorlage 2021/BV/1992 - Auslobungstext Planungswettbewerb "Teilbereich Fährberg" zur Beschlussfassung eingereicht 	fortlaufend erledigt	21.04.202

Projektinhalt		Status	Termin
Untersuchungsbedarfe	Vermessung – fortlaufend nach Bedarf		
	 Erschließung/Anforderungen Wasser-/Segelsportvereine 		
	 Machbarkeitsuntersuchung: Schlickabtrag / "Badestrand" 		, , ,
	 Baugrund-/ Sedimentuntersuchung (Mächtigkeit/Altlasten) 		
	 Klärung bautechnologische Abhängigkeiten verschiedener bis 2025 		
	umzusetzender Baumaßnahmen – fortlaufend nach Bedarf		
	 Studie zum Ruhenden Verkehr und zu Erschließungskonzept und 	. 3	
	Verkehrsprognose		
	 Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig – fortlaufend nach Bedarf 	25 1990	
	*	- "	

Verknüpfte Maßnahmen in Vera	ntwortung HRO/ BUGA GmbH	Status	Termin
Warnowbrücke	Planung und Realisierung der Baumaßnahme über Fachbereich BUGA Stand der Planungen (siehe Steckbrief "Warnowbrücke_02"))/- 	
Brücke über	Planung und Realisierung der Baumaßnahme über Fachbereich BUGA	ausstehend	
Hechtgrabenmündung	Brückenplanung Bestandteil 05_Stadtpark	ausstehend	
	Stand der Planungen (siehe Steckbrief "Hechtgraben_04")		
Verlagerung/Neubau Öffentliche Slipanlage	Standortklärung in Abstimmung mit OE 83 und OE 68, die Standortfrage ist offen, eine verwaltungsinterne Klärung steht aus	ausstehend	
,	Klärung Bauherrenschaft	ausstehend	
Sanierung Regattastrecke	Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis	ausstehend	
	Erfordernis Absztimmung mit dem KOE	ausstehend	
	Erfordernis Absztimmung mit der OE 41 (Amt Sport, Vereine, Ehrenamt)	ausstehend	
Neubau Wassersport-	Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis	ausstehend	
Schulungszentrum	Erfordernis Absztimmung mit der OE 41 (Amt Sport, Vereine, Ehrenamt)	ausstehend	
Ersatzbau Vereinsräume SSVR (Altes Fährhaus)	Verlagerung bzw. Neubau an alter Position Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis	ausstehend	
	Neubau öffentliche WC-Anlagen Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis	ausstehend	
	Klärung Fortsetzung Erbpachtvertrag unter Beteiligung OE 62 und pol. Gremien der Bürgerschaft,	ausstehend	
Verknüpfte Maßnahmen in Vera	ntwortung Anderer	Status	Termin
Leitungsum- und Neuverlegungen	Koordinierung Maßnahme über Fachbereich BUGA	ausstehend	4
Sanierung Altes Fährhaus	Klärung Bauherrenschaft nach Vorliegen Wettbewerbsergebnis	ausstehend	
	Unterstützung des SSVR durch GF BUGA GmbH	fortlaufend	-

Projektkosten brutto		Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich			
Ermittelte Baukosten	die Baukosten sind auf Basis des Entwurfs (1. Preisträger Wettbewerbsverfahren) zu definieren, mit dem über die Leitentscheidung (Oktober 2020) bestätigten Budget zu verschneiden und Anpassungserfordernisse darzustellen	in Arbeit	2. Quartal 2022
Ermittelte Baunebenkosten	auf Basis der definierten Baukosten erfolgt die Ermittlung der Baunebenkosten/Planungskosten, bzw. Kosten für weitere Planungs- und Gutachterleistungen	in Arbeit	2. Quartal 2022
Ermittelte Gesamtkosten	 aus den Baukosten und den Baunebenkosten ermitteln sich die Gesamtkosten für die Maßnahmen am Fährberg Aktuell liegt das bestätigte Budget i.H.v. 4,0 Mio. € aus der Leitentscheidung (Oktober 2020) zu Grunde. 	in Arbeit	2. Quartal 2022
	 Durch den Zuwendungsantrag "Sattelplatz/Regattastrecke" können zusätzliche Maßnahmen präzisiert und qualifiziert werden. Vorerst wird die Zuwendung in Höhe von 1,305 Mio. € zur Reduzierung der Eigenmittel angesetzt. Der zu führende Abgleich zwischen den Maßnahmen und dem vorhandenen Budget ist im Weiteren zu führen. 		
Kosteninhalt	Bau- und Baunebenkosten, nicht enthalten sind bisher ggf. erforderliche Leitungsumverlegungen		
Status Kostenermittlung	Kenndaten Preisträger "Wettbewerb Fährberg" (Kostenschätzung auf Grundlage Bewerbungsunterlage Juli 2018) zuzüglich zugesagte Förderung für Sattelplatz/Regattastrecke	, a	10
Prüfung Kostenermittlung	erfolgt im Zuge der Angebotsabfrage/Beauftragung des Generalplaners in Folge des Wettbewerbsergebnisses		
Bewertung	o grün / im Rahmen gelb/ mit Schwierigkeiten o rot / sehr kritisch		

Fördermittel		Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten)	 1.305.000 Mio € (45% der zuwendungsfähigen Kosten) Förderung Straßen/Wege Fährberg und Wellenweg über Warnowbrücke Projektskizze Regattastrecke/Sattelplatz: Förderung im Rahmen des Programms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" in Aussicht gestellt Förderantrag beim Projekträger eingereicht, Rücklauf zum Zuwendungsbescheid offen, 	in Prüfung	1. Quartal 2022
Förderprogramm	Bundesförderprogramm Infrastruktur, hier: Sportanlagen (Regattastrecke/Sattelplatz) (Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen) Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung		
Status der Beantragung	Einreichung Projektskizze zur Beantragung der Aufnahme in Förderprogramm Antragstellung auf Gewährung der Zuwendung ist erfolgt, Bescheid ausstehend Unterlagen zur baufachlichen Prüfung	erledigt erledigt ausstehend	13.11.2020 2. Quartal 2022
	 im Weiteren Untersetzung mit konkreten Planungsunterlagen nach Wettbewerbsergebnis vorzeitiger Maßnahmenbeginn müsste ggf. beantragt werden Weiterleitungsregelung (Bundesmittel) an BUGA GmbH 	ausstehend ausstehend ausstehend	,
Fördermittelabruf	noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand Dezember 2021		1
Bewertung:	grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten ort / nicht förderfähig		

Projekttermine		Status	Termin
Ausblick	VgV-Verfahren zur Vergabe Planungsleistungen	in Arbeit	1. Quartal 2022
,	Aufforderung zur Angebotsabgabe, Abschluss Verhandlungsverfahren, Empfehlung Zuschlag, Beschluss zum Zuschlag über Gremien der Bürgerschaft bzw. Bürgerschaft	in Arbeit	1. Quartal 2022
N	Aufnahmen der Planungen	ausstehend	1. Quartal 2022
	Fertigstellung Baumaßnahmen	ausstehend	
Terminverknüpfungen	■ zu Planung Stadtpark (Brücke Hechtgraben)		
	zu Planung und Bauausführung Warnowbrücke	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-
Bewertung	∘ grün / im Rahmen		
	• gelb / mit Schwierigkelten ☑ rot / sehr kritisch		«

BUGA-Funktionen		Status	Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte	 Eingang, BUGA-Pavillon Außengastronomie/Biergarten Gärtnerische Wettbewerbe Kleingärten, Themen-/Mustergärten, "Versteckte Orte" Grabgestaltung + Denkmal Pflanzenthemen: Rhododendren und Azaleen, Stauden, Rosen, Obst und Gemüse Spielplätze + Aktivitäts-/Sportangebote am Wasser 		
	Konkretiserung über Ausstellungskonzeption	in Vorbereitung	2022
Bewertung	grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch		t

04 - HECHTGRABENNIEDERUNG

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	Hechtgrabenniederung (04– HG)		
Auftraggeber / Projektverantwortung	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH ab 01.01.2022		
Projektbearbeiter*in	Jörn Krasemann		
Projektgröße	ca. 31 ha		
Maßnahmenumfang	Ersatzneubau eines Schöpfwerkes an jetzigem Standort (Optimierung des Pumpenbetriebes, intelligente und umweltschonende Schöpfwerksteuerung durch Einsatz mehrerer Pumpen zur Abflussverlangsamung und Wasserstandoptimierung in der Niederung, Deicherneuerung, Rückschlagklappe am Dierkower Damm)		
	Projekt Umweltbildung mit Wegen und Info- und Aktionspunkten Projekt Siedlungsgeschichte "Primelberg" mit Wegen und Infos Projekt Kulturlandschaft/Wasserwirtschaft zum Schöpfwerk mit Hechtgrabenniederung		
Lageplan Planungsbereich		82	

Projektplanung		Status	Termin
Planer	RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten über 05-Stadtpark - Übergangsbereich Stadtpark-Hechtgrabenniederung dem Leistungsbereich Freianlagenplanung zugehörig		,
Projektstatus Vergabe Planung	Prüfung umsetzbarer Maßnahmen aus Sicht des Natur- und Bodenschutzes sowie der hydrologischen Machbarkeit Vorbereitung Aufgabenstellung für Vergabe der erforderlichen Gutachten und Planungsleistungen (Mooruntersuchung) Abstimmung mit Fachämtern Markterkundung/Preissondierung, Ausschreibung/Vergabe Mooruntersuchung	erledigt erledigt in Vorbereitung	30.06.2021 30.09.2021 1. Quartal 22
Projektstatus Planung	BUGA-Machbarkeitsstudie zur Bewerbung (Juli 2018) Hydraulische Studie/Variantenuntersuchung zum Schöpfwerk Gehlsdorf (Biota, 05/2019) Projektskizze zum Ersatzneubau Schöpfwerk (WBV, 06/2020)	ф х х	

Projektbeteiligung		Status	Termin
Ämter/Behörden	OE 45, OE 67, OE 73 Wasser- und Bodenverband (WBV)	fortlaufend fortlaufend	
Träger öffentlicher Belange		1 2 2	
Eigentümer und Nutzer	Einbindung betroffener Eigentümer in Planungsprozess Fortführung entsprechend Planungsfortschritt	fortlaufend fortlaufend	
Bürger*innenbeteiligung		5 H N S	
Politik			

Projektinhalt		Status	Termin
Untersuchungsbedarfe	umweltfachliche Gutachten, u.a. hydrologische Modellierung, Moorerkundung Baugrund- und Altlastenuntersuchungen im Zuge der Planung ggf. Auswirkungsbeurteilung Deponiekörper		2021/2022
Verknüpfte Maßnahmen in Ve	rantwortung Fachbereich BUGA	Status	Termin
Neubau bzw. Erweiterung Abschnitt Warnow-Rundweg zwischen Stadtstrand und Stadtpark	siehe Steckbrief Warnow-Rund (08-WR)		A
Verknüpfte Maßnahmen in Ve	rantwortung Anderer	Status	Termin
Ersatzneubau Schöpfwerk	Planung und Realisierung der Baumaßnahme durch Untere Wasserbehörde (OE 73) /WBV in Abstimmung mit Fachbereich BUGA		
weitere planmäßige Entwicklung Hechtgrabenniederung	in Verantwortung OE 67 (Naturschutz) und OE 73 (Wasserregime)		,

04 - HECHTGRABENNIEDERUNG

Projektkosten brutto		Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich			
Ermittelte Baukosten	• 0,3 Mio. €	-	
Ermittelte Baunebenkosten	- 1,2 Mio. €		y
Ermittelte Gesamtkosten	- 1,5 Mio. €		
Kosteninhalt	 Bau- und Baunebenkosten für den Ersatzeubau des Schöpfwerkes, Warnow-Rund Bereich Hechtgrabenniederung, Aufweitung der Verwallung im Verlauf Warnow-Rund Projekte Umweltbildung, Siedlungsgeschichte, Kulturlandschaft/ Wasserwirtschaft 		7
Status Kostenermittlung	Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern		
Prüfung Kostenermittlung	erfolgt im Ergebnis einer noch zu beauftragenden Vorplanung	ausstehend	,
Bewertung	● grün / im Rahmen ⑤ gelb / mit Schwierigkeiten ⑤ rot / sehr kritisch	я	-

Fördermittel		Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten)	90%ige Förderung; nur für öffentliche Träger - Änderung!		
Förderprogramm	 naturnahe Gewässerentwicklung von Stand- und Fließgewässern im Sinne der WRRL auf der Grundlage der WasserFörderRL bzw. ökologische Aufwertungsmaßnahmen zum Natur- sowie insbesondere zum Bodenschutz nach NatSchFöRL Förderung nach o.g. RL nicht möglich, da ELER-Programme nur für ländliche Räume greifen Förderprogramme für Moor- und Klimaschutzprojekte des Bundes sowie anderen Institutionen, z.B. Naturschutzschutzverbänden (NABU) 	erledigt in Prüfung	
Herleitung	Schutz und Erhalt des Niedermoores mit Förderung der Lebensraumvielfalt durch Anpassung des Wasserregimes (Verbesserung Wasserrückhalt, Reduktion der GW Schwankungen) ggf. Finanzierung von Rückbau des alten und Bau des neuen Schöpfwerks, wenn damit ein für das Gebiet besseres Wasserregime verbunden ist Maßnahmen in Randlagen des Gebietes (ggf. auch Plattform, Aussichtspunkte etc.) Bestandteil sind auch Voruntersuchungen und Planungen ggf. Sicherung und Schutzmaßnahmen der Deponie bei Erfordernis	1	
Status der Beantragung	Beantragung Fördermittel ausstehend Antragstellung in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Grundlagenuntersuchungen		g + 1
Fördermittelabruf	keine Förderung		\ 1
Bewertung	grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten rot / nicht förderfähig		1x

Projekttermine		Status	Termin
Ausblick	Umsetzung Maßnahme	in Arbeit	31.12.2024
Terminverknüpfungen	zu Planung und Realisierung Stadtpark	, .	
Bewertung	■ grün / im Rahmen □ gelb / mit Schwierigkeiten	** ;	
20	□ rot / sehr kritisch	0	

BUGA-Funktionen		Status	Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte	 Anbindung der nördlich gelegenen Stadtteile an die Warnow Aufwertung Naturraum und Umweltbildung Darstellung der Siedlungsgeschichte um den Primelberg Aufzeigen der Möglichkeiten zum Natur- und Moorschutz in der Stadt 		
Bewertung	● grün / im Rahmen ☑ gelb / mit Schwierigkeiten ☑ rot / sehr kritisch		

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	Stadtpark (05 – SP)		
Auftraggeber*in / Projektverantwortung	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH ab 01.01.2022		
Projektbearbeiter*in	Henriette Runge, Jörn Krasemann		- V V
Projektgröße	- ca. 45 ha		
Maßnahmenumfang	Gestaltung eines Stadtparks auf einer ehemaligen Deponie wesentliche Maßnahmen: Schaffung von Angeboten für Sport, Spiel, Aktivität und Erholung Einordnung eines kleineren, temporären Bühnenstandorts Gestaltung attraktiver Parkeingänge im Norden Weiterentwicklung/Qualifizierung der nördlichen Parkkante entlang des Dierkower Damms Herstellung von Geh- und Radwegen sowie. Aufenthaltsmöglichkeiten Weiterentwicklung/Qualifizierung vorhandener Steganlagen forstliche Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht - Baumfällung im Wald		
Lageplan Planungsbereich			

Projektplanung		Status	Termin
Planer	Freianlagenplanung: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten Umwelt- und naturschutzfachliche Leistungen: UmweltPlan GmbH Stralsund Vergabe weiterer Fachplanungen über VgV-Verfahren	ausstehend	1. Quartal 2022
Projektstatus Vergabe	Durchführung Verhandlungsverfahren mit 1. Preisträger, RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten	abgeschlossen	
	Vergabe und Vertragsabschluss Freianlagenplanung Vergabe und Vertragsabschluss Umwelt- und naturschutzfachliche Leistungen / Rahmenvereinbarung	abgeschlossen abgeschlossen	09.03.202 18.06.202
	Vergabe und Auftragserteilung forstliche Maßnahmen - Baumfällungen im Wald im Norden des Stadtparks	abgeschlossen	12.12.202
Projektstatus Planung / Durchführung	Durchführung Planungswettbewerb Kick-Off-Veranstaltungen für :	erledigt	
	Freianlagenplanung Umwelt- und naturschutzfachliche Leistungen / Rahmenvereinbarung • Freianlagenplanung:	erledigt erledigt	10.03.202 26.08.202
	Leistungsphase 2 - Überarbeitung des Wettbewerbsentwurf Leistungsphase 2 - Prüfung und Freigabe	erledigt erledigt	,
	Leistungsphase 3 - Bearbeitung Entwurf - Umwelt- und naturschutzfachliche Leistungen Unterlagen für die naturschutzrechtliche Genehmigung parallel zur	in Arbeit in Arbeit	
	Freianlagenplanung • Erarbeitung AST VgV-Verfahren für	III Arbeit	
	separate Fachplanungen	in Arbeit	1. Quartal 2022
	Durchführung forstlicher Maßnahmen Baumfällungen im Wald im Norden des Stadtparks innerhalb der gesetzlich geregelten Schutzzeiten	ausstehend	bis Ende Februar 2022

Ämter/Behörden		Status	Termin
Antendenorden	Beteiligung der Fachämter im Zuge des WB-Verfahrens	abgeschlossen	
	Beteiligung der Fachämter im Zuge Freianlagenplanung - LP 2	abgeschlossen	
	Beteiligung der Fachämter im Zuge Freianlagenplanung - LP 3	erfolgt nach	
		Planungserford	
		ernis	
	Beteiligung StALU MM im Zuge des WB-Verfahrens	abgeschlossen	
	Beteiligung StALU MM im Zuge der Freiraumplanung - Auftaktveranstaltung	abgeschlossen	06.05.202
	zur weiteren Beteiligung		
	Beteiligung StALU MM im Zuge der Freiraumplanung	erfolgt	
		fortlaufend	
	Beteiligung Landesforst im Zuge der Freiraumplanung - Auftaktveranstaltung	abgeschlossen	17.06.202
	zur weiteren Beteiligung		
	Beteiligung Landesforst im Zuge der Freiraumplanung - LP 2 Beteiligung Landesforst im Zuge der Freiraumplanung - LP 3	abgeschlossen erfolgt nach	
	beteiligung Landesionst im Zuge der Freihaumplanding - LP 3	Planungserford	2 95
		ernis	
	Beteiligung Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege im Zuge der	abgeschlossen	10.08.202
	Freiraumplanung - Auftaktveranstaltung zur weiteren Bearbeitung	abgeschlossen	10.00.202
	Beteiligung Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege im Zuge der	abgeschlossen	
	Freiraumplanung - LP 2	abycociiiosscri	100
	Beteiligung Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege im Zuge der	erfolgt nach	
	Freiraumplanung - LP 3	Planungserford	
		ernis	- "
	Beteiligung WSA im Zuge der Freiraumplanung - Auftaktveranstaltung zur	abgeschlossen	23.08.202
	weiteren Bearbeitung	3333011033011	20.00.202
	Beteiligung WSA im Zuge der Freiraumplanung - LP 2	abgeschlossen	
	Beteiligung WSA im Zuge der Freiraumplanung - LP 3	erfolgt nach	A
		Planungserford	*
		ernis	5
	Fortsetzung entsprechend Planungsfortschritt	fortlaufend	2
Fräger öffentlicher Belange		- E	0.00
Chandra and Notan			
Eigentümer und Nutzer	A second of the	8 ,	1 4
Bürgerinnen*beteiligung	Bürgerbeteiligung im Zuge des Freiflächen-Realisierungswettbewerbs	erledigt	
3-3	(Dialogphase zwischen 1, und 2. Wettbewerbsphase in Wettbewerbsverfahren	3.	744
	eingebunden)	- X	
	Bürgerbeteiligung im Rahmen der BUGA: Containeraufstellung vor Ort (BUGA-	erledigt	
	Café, Expert*innendialog)		
	Beteiligung im Zuge des Planungsprozesses (LP3) in geeigneter und angepasster	in Vorbereitung	
	Weise	l l	The same of the
	Beteiligung im Zuge der Maßnahmenumsetzung in geeigneter und angepasster	in Prüfung	
	Weise	ar raiding	12 m 2
			n n
Politik	Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse,	fortlaufend	
	Bürgerschaft und Ortsbeiräte:		
			PROCESSION OF THE PROCESSION O
	- Ortstermin zur 1. Maßnahme im Waldbereich im Stadtpark	in Vorbereitung	05.01.2021
	- Ortstermin zur 1. Maßnahme im Waldbereich im Stadtpark	in Vorbereitung	05.01.2021
Projektinhalt	- Ortstermin zur 1. Maßnahme im Waldbereich im Stadtpark	in Vorbereitung Status	05.01.2021
Projektinhalt Untersuchungsbedarfe	Ortstermin zur 1. Maßnahme im Waldbereich im Stadtpark Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam	Status	
		Status	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs	Status	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ)	Status in Arbeit	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs	Status in Arbeit	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund	Status in Arbeit	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung	Status in Arbeit ausstehend	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel	Status in Arbeit ausstehend	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit	
	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt	
Jntersuchungsbedarfe	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
Jntersuchungsbedarfe /erknüpfte Maßnahmen in Ve	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt	
Intersuchungsbedarfe Gerknüpfte Maßnahmen in Ve	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
Jntersuchungsbedarfe <mark>'erknüpfte Maßnahmen in Ve</mark> Varnow-Rundweg	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und Aufenthaltszone	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
Jntersuchungsbedarfe /erknüpfte Maßnahmen in Ve Varnow-Rundweg	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und Aufenthaltszone Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
Jntersuchungsbedarfe /erknüpfte Maßnahmen in Ve Varnow-Rundweg	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und Aufenthaltszone Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark und Warnowquartier im Bereich Speckgraben sowie im Bereich des potentiellen	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
Untersuchungsbedarfe	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und Aufenthaltszone Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
<mark>√erknüpfte Maßnahmen in Ve</mark> Warnow-Rundweg WarnowQuartier	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und Aufenthaltszone Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark und Warnowquartier im Bereich Speckgraben sowie im Bereich des potentiellen Standorts für das Umweltbildungszentrum	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
Jntersuchungsbedarfe √erknüpfte Maßnahmen in Ve Narnow-Rundweg	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und Aufenthaltszone Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark und Warnowquartier im Bereich Speckgraben sowie im Bereich des potentiellen Standorts für das Umweltbildungszentrum Gestaltung funktioneller und gestalterischer Verbindungszone zwischen Stadtpark Gestaltung funktioneller und gestalterischer Verbindungszone zwischen Stadtpark	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
Verknüpfte Maßnahmen in Ve Warnow-Rundweg WarnowQuartier	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und Aufenthaltszone Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark und Warnowquartier im Bereich Speckgraben sowie im Bereich des potentiellen Standorts für das Umweltbildungszentrum	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin
/erknüpfte Maßnahmen in Ve Varnow-Rundweg VarnowQuartier	Konkretisierung Vorhaben Klimaleuchtturm (Klärung Funktion/Angebot gemeinsam mit FÄ) vertiefende Machbarkeitsbeurteilung auf Grundlage des Entwurfs (Gefährdungsbeurteilung Altdeponie): Statik Baugrund Gewährleistung Oberflächenentwässerung Bewertung, Prüfung und Ergänzung Biotop- und Artenkartierung Prüfung Einordnung Pappel-Grünzug entlang Dierkower Damm ist erfolgt; Ziel weitesgehender Erhalt und Qualifizierung des Grünbestands, weitere Bearbeitung im Zuge des Freiraumplanungen ab Leistungsphase 3 Untersuchung Deponiegas und Setzungsverhalten im weiteren Bauablauf fortlaufend rantwortung HRO/ BUGA GmbH im Bereich zwischen Stadtpark und Flussufer als wichtiger Uferweg und Aufenthaltszone Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark und Warnowquartier im Bereich Speckgraben sowie im Bereich des potentiellen Standorts für das Umweltbildungszentrum Gestaltung funktioneller und gestalterischer Verbindungszone zwischen Stadtpark Gestaltung funktioneller und gestalterischer Verbindungszone zwischen Stadtpark	Status in Arbeit ausstehend in Arbeit erfolgt erledigt	Termin

Projektkosten brutto		Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich			
Ermittelte Baukosten	• 20,2 Mio. €		
Ermittelte Baunebenkosten	• 4,8 Mio. €	-	
Ermittelte Gesamtkosten	• 25 Mio. €		
Kosteninhalt	Bau- und Baunebenkosten, einschließlich Wettbewerbsverfahren		
Status Kostenermittlung	Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern Kostenschätzung auf Grundlage der Leistungsphase 2	,	ą.
Prüfung Kostenermittlung	mit Vorliegen der Ergebnisse des laufenden Wettbewerbs im Rahmen der Leistungsphase 2 - Kostenschätzung im Rahmen der Leistungsphase 3 - Kostenberechnung	erledigt erfolgt ausstehend	C. C
Bewertung	grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten orot / sehr kritisch		
Fördermittel		Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl.	• 9 Mio. €	Julio	

Fördermittel		Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten)	• 9 Mio. € • 36% Förderquote		ī
Förderprogramm	Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"		1
Status der Beantragung	Programmantrag für das Programmjahr 2020 für Durchführung WB ist bewilligt Programmantrag für das Programmjahr 2021 für Freianlagenplanung ist gestellt Antrag auf einen vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde genehmigt	erledigt in Prüfung	
Fördermittelabruf	noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand Juli 2021	- 1	# ·
Bewertung:	grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten orot / nicht förderfähig		

Projekttermine		Status	Termin
Ausblick	Fertigstellung	4	30.04.2025
Terminverknüpfungen			
Bewertung	grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten □ rot / sehr kritisch	 2 2 3	7

BUGA-Funktionen				Status	Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte	Gärtnerische Ausstellungen Wechselflor Stauden Rosen Sonderthemen kleiner Bühnenstandort				,
Bewertung	Gärtnerische Wettbewerbe grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten orot / sehr kritisch	×	* *	* .	

06 - WARNOWQUARTIER

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	WarnowQuartier (06 – WQ)		
Auftraggeber*in / Projektverantwortung	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH ab 01.01.2022	\$ 15 ass	4.
Projektbearbeiter*in	Lisa Tiedemann, Robert Strauß		
Projektgröße	- ca. 25 ha		
Maßnahmenumfang	Planung und Bau eines urbanen Stadtquartiers		
wesentliche Maßnahmen	Untersuchung städtebauliche, freiräumliche, verkehrliche, soziale Verknüpfungen im Stadtbereich Erarbeitung grünordnerischer und energetischer Konzepte sowie eines Mobilitätskonzeptes	a .	
	Aufstellung B-Plan sowie Anpassung FNP – federführend OE 61 verkehrliche und technische Erschließung sowie Freiraumgestaltung wesentlicher Bereiche des zukünftigen Warnowquartiers Bau/Realisierung erster Baufelder bis zur BUGA Realisierung Schwimmsteg bis zur BUGA		F 7
wesentliche Einzelmaßnahmen Modellvorhaben bis 2026	Erschließung für das gesamte Quartier (inklusive versorgungstechn. Infrastruktur) Theaterwerkstatt Mehrgenerationenhaus – Kita/Pflegeheim-Kombination	· ·	- 2
Lageplan Planungsbereich			

Projektplanung		Status	Termin
Planungsbüros	Rahmenplanung/städtebauliches Konzept: Fachbereich BUGA in Zusammenarbeit mit Machleidt Städtebau und Stadtplanung und SINAI Landschaftsarchitekten B-Plan: Machleidt Städtebau und Stadtplanung in Zusammenarbeit mit UmweltPlan Stralsund (verantw. Amt 61)		
Projektstatus Vergabe Planung	Vergabe B-Plan inkl. GOP an Bürogemeinschaft Machleidt Städtebau und Stadtplanung sowie UmweltPlan (in Verantwortung Amt 61)	erledigt	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Projektstatus Planung	Finalisierung städtebauliches Konzept/Masterplan Bürgerschaftsbeschluss zum "Quartiersexposé WarnowQuartier" vorliegend aktuell Überarbeitung Quartiersexposé entsprechend Änderungsanträge Bürgerschaftsbeschluss	erledigt abgeschlossen abgeschlossen	
	 parallel B-Planverfahren (in Verantwortung Amt 61) frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit und sonstige TÖB; derzeit Auswertung eingegangene Stellungnahmen Erarbeitung Bplan-Entwurf 	in Arbeit in Arbeit in Arbeit	01.01.2022

Projektbeteiligung		Status	Termin
Ämter/Behörden	 städtische Fachämter im Rahmen der Masterplanerarbeitung städtische Fachämter im Rahmen der B-Planerarbeitung Durchführung Ideenwerkstatt zur Findung Rahmenkonzept Osthafen- Petridamm-WarnowQuartier unter Beteiligung von Fachexpert*innen, Politik, Fachämtern, Zivilgesellschaft (in Verantwortung OE 61) Ämterworkshop zur Synchronisierung Ergebnisse Ideenwerkstatt, Arbeitsstand städtebaul. Konzept sowie Ergebnisse Bürgerbeteiligung 	fortlaufend fortlaufend erledigt erledigt	
Träger öffentlicher Belange	erste Abstimmungen mit RSAG sowie städtischen Versorgern und Trägern öffentlicher Belange haben stattgefunden kontinuierliche Fortsetzung entsprechend Planungsfortschriftt	erledigt fortlaufend	4
Eigentümer*innen und Nutzer*innen	 erste Beteiligung planungsbetroffener Eigentümer*innen erneute Gespräche mit planungsrelevanten Eigentümer*innen (in 2020) (Verantwortung OE 61 in Zusammenarbeit mit Rostock Business) Durchführung Gespräche mit planungsbetroffenen Eigentümer*innen (Sep./Okt. 2021), Zusammenarbeit: Rostock Business, A61, A62, FB BUGA 	erledigt erledigt fortlaufend	
Bürgerinnen*beteiligung	 Bürgerbeteiligung im Rahmen der BUGA: Containeraufstellung vor Ort (BUGA-Café, Expert*innendialog) Bereitstellung Online-Beteiligungsmöglichkeit/Open Call unter Webseite: www.warnowquartier.de 	erledigt erledigt	,
Politik	Einbindung Stadtpolitik über BUGA-Ausschuss und weitere Ausschüsse, Bürgerschaft und Ortsbeiräte	fortlaufend	

Projektinhalt		Status	Termin
Untersuchungsbedarfe	Umweltbericht (in Verantwortung OE 73)	in Arbeit	
2	 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, AN: Büro biota 	erledigt	
	Hydrologisches Gutachten, AN: Büro biota	erledigt	
	 Erarbeitung WRRL-Beitrag für Gesamt-BUGA-Areal, mit spezifischen 	Frist bis	Ende Februa
	Einzelbeiträgen zu den jeweiligen Teilbereichen, AN: Büro biota) sections	202:
	 Untersuchung "kleinklimatische Auswirkungen" (Büro Geonet Hannover) 	erledigt	
	 schalltechnische Untersuchung (Büro LS Seeburg) 		
	- 1. Stufe	erledigt	
	- 2. Stufe	in Arbeit	Jan 2:
	 Geruchsgutachten (Büro Berger&Colosser) 	erledigt	
	 erweiterte Grundwasseruntersuchung (Büro Baugrund Stralsund) 	in Arbeit	
3.0	 Windströmungsgutachten, laut A 73 nicht erforderlich 		
	Energiekonzept, AN: Büro Target GmbH	erledigt	
	 Voruntersuchung archäologische Verdachtsflächen 	erledigt	
	 Kampfmittelbelastungsauskunft landseitige Flächen liegt vor; weiterführende 	fortlaufend	
	Prüfung erforderlich, läuft derzeit über FB BUGA		-
	Munitionssondierung Baugrund im Wasser	ausstehend	
	 vorbereitende Verkehrsuntersuchung, AN: Büro Bernard Gruppe + WASTRA- 	erledigt	
,	PLAN		
Verknüpfte Maßnahmen in '	Verantwortung HRO/ BUGA GmbH	Status	Termin
Warnow-Rundweg	Warnow-Rundweg zwischen Stadtquartier und Flussufer als wichtiger Uferweg des Warnowquartiers	U ,	at a
Stadtpark	Gestaltung funktionelle und gestalterische Verbindungszone zwischen Stadtpark und Warnowquartier im Bereich Speckgraben sowie im Bereich des potentiellen Standorts für das Umweltbildungszentrum		
Verknüpfte Maßnahmen in '	Verantwortung Anderer	Status	Termin
Osthafen/Petridamm	Einbindung der Warnowquartierplanung in städtebauliches Rahmenkonzept Osthafen/Petridamm (Verantwortung OE 61)		у.

Projektkosten brutto		Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich			
Ermittelte Baukosten	• 32 Mio. €		
Ermittelte Baunebenkosten	• 8 Mio. €	ж. т	
Ermittelte Gesamtkosten	• 40 Mio. €*		
Kosteninhalt	Bau- und Baunebenkosten Erstellung des Bebauungsplanes Bodenordnung Wettbewerbe Kosten, die für die Umsetzung als Modellvorhaben des Bundes erforderlich sind (Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit, wissenschaftliche Begleitung, Monitoring etc.)		
Status Kostenermittlung	Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern unter Berücksichtigung vorliegender Altlasten- und Baugrunduntersuchungen im Rahmen der Erschließungsplanung (Vergabe ausstehend) erfolgt eine Konkretisierung und kontinuierliche Fortschreibung der Kosten	ausstehend ausstehend	34 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Prüfung Kostenermittlung	erfolgt im Rahmen einer noch zu beauftragenden Vorplanung	ausstehend	
Bewertung	e grün / im Rahmen ☑ gelb / mit Schwierigkeiten ☑ rot / sehr kritisch	1 2	

Fördermittel		Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten)	• 21,2 Mio. € (Bundesförderung: 13,75 Mio. € + Landesförderung 7,5 Mio. €)		
Förderprogramm	Modellvorhaben des Bundes zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
· ·	a		
Status der Beantragung	Rostock wurde als Modellkommune in den Bundeshaushalt 2019 aufgenommen		н
à é	Bestätigung des Rahmenkonzeptes für das WarnowQuartier durch das		9
H.	Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und das Energie ministerium des Landes M-V		
**************************************	Übergabe Fördermittelbescheid des Landes M-V über eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 7.5 Mio, €		-
, *	Fördermittelbescheide für wissenschaftliche Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung liegen vor		, a
	derzeit Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen	in Arbeit	Ende 202
	Erarbeitung und Einreichung Zuwendungsanträge "Erschließung WarnowQuartier", "Mehrgenerationenhaus", "Theaterwerkstätten"	in Arbeit	Ende Oktobe 2021
Fördermittelabruf	noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand Juli 2021		
, &,		e-	6.5
Bewertung:	grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten ⊓orot / nicht förderfähig		

Projekttermine		Status	Termin
Ausblick	Fertigstellung Teilbereich WQ (Zwischenziel) zur BUGA endgültige Fertigstellung/Umsetzung Einzelmaßnahmen Modellvorhaben	. =	30.04.2025 31.12.2026
Terminverknüpfungen	- zu notwendigen Planverfahren	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Bewertung	□ grün / im Rahmen □ gelb / mit Schwierigkeiten □ rot / sehr kritisch	. (4)	

BUGA-Funktionen		Status	Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte	 Ausstellungskonzept/Stadtausstellung mit Modellcharakter (gemeinschaftliches urbanes Leben; innovative und nachhaltige, hochbauliche Entwicklungen etc.) 		
	 während BUGA zweiter Haupteingang und Besucherparkplatz Blütenparade, Gehölzkulisse, Obstgehölze, Garteninnovationen, Lab-Pavillion, BUGA-Forum, BUGA-Campus 	*	
Bewertung	o grün / im Rahmen <mark>□ gelb / mit Schwierigkeiten</mark> □ rot / sehr kritisch		- :

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	Greifenbrücke (07-GB)		
Auftraggeber / Projektverantwortung	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH 01.01.2022		
Projektbearbeiter*in	Thomas Hilbert, Robert Strauß,		
Projektgröße	■ Brückenlänge circa 200 m, 7.300 m² Freifläche, ca. 200 mWarnowRund-Weg	· · · ·	* 1
Maßnahmenumfang	 Planung und Bau einer Fußgänger- und Radverkehrsbrücke über die Warnow Ausbau des ufernahen Weges in Anschluüsse zu den Bestandswegen auf der Holzhalbinsel Ausbau des ufernahen Weges im Osthafen bis zur Zingelgrabenbrücke Revitalisierung der Freifläche im Bereich Osthafen 	3 - 2	
Lageplan Planungsbereich			4
ESIA SET Notable Prompilements			9.5

Projektplanung		Status	Termin
Planer	• n.n.	4	
Projektstatus Vergabe Planung	Erarbeitung Aufgabenstellung VgV-Verfahren (Teilnahmewettbewerb + Verhandlungsverfahren mit Lösungsvorschlägen für Leistungsbild IngenieurBW und Freianlagen, Leistungsbilder VA,TA und TWP ohne Lösungsvorschlag Leistungsbilder: Geo, ASB, LBP, UVP in separatem Verfahren	in Vorbereitung	24.01.2022
	 Auf den ursprünlich vorgesehenen eingeschobene Planungswettbwerb wurde aus zeitlichen Gründen in Abstimmung und Einvernehmden mit dem Zuwendungsgeber (Land M-V) verzicht. Die hierfür erforderliche Aktenlage ist hierfür geschaffen. 	erledigt	
Projektstatus Planung	 Fertigstellung Loseinteilung für VgV-Verfahren "Brücke mit Freianlagen", Verfahren für Umweltbelange in Vorbereitung Projektbaustein für Lückenschluss Warnow-Rundweg und Rostocker Oval wichtig nicht relevant für Zeitkette BUGA 2025 - dem ist zu entgegnen: die Relevanz zur BUGA 2025 wurde durch den Zuwendungsgeber noch einmal verdeutlicht. Dieser erwartet eine Beschleunigung der Prozesse, um die Maßnahme ebenfalls zur BUGA fertigstellen zu können. Die Optimierungsmöglichkeiten wurden erläutert und das Verfahren dahingehend angepasst. 	in Prüfung	

Projektbeteiligung		Status	Termin
Ämter/Behörden	schifffahrtsverkehrliches Nutzungskonzept Unterwarnow, Festlegung technische und nautische Anforderung - in Verantwortung OE 83 Festlegung Anforderung, Brückenbauwerk - in Verantwortung OE 66 Anforderungen Verkehrsanlage - in Verantwortung OE 68 Abstimmung technisch Anforderungen Bundeswasserstraße, Erwirkung Ausnahmegenehmigung - WSV/WSA - Wasserschifffahrtsverwaltung/	fortlaufend fortlaufend fortlaufend fortlaufend	
Träger öffentlicher Belange			
Eigentümer und Nutzer	 Klärung Nutzungsvereinbarungen, Nutzer – Stadt/Bund Klärung wirtschaftliche, behördliche, touristische, vereins- und freizeitsportliche Nutzungen 	ausstehend ausstehend	
Bürgerinnen*beteiligung		v	ž
Politik ,		* 8	

Projektinhalt		Status	Termin
Untersuchungsbedarfe	Baugrunduntersuchung/ Munitionssondierung, wasserseitig, landseitig	ausstehend	
Verknüpfte Maßnahmen in	Verantwortung HRO/ BUGA GmbH	Status	Termin
Wasserfläche	Eingriffs/Ausgleichregelung Schifffahrtsverkehr	ausstehend	
Bauliche Anlagen	Verlegung/Qualifizierung von baulichen Anlagen im Wasser, am Ufer	ausstehend	1
Verknüpfte Maßnahmen in	Verantwortung Anderer	Status	Termin
Osthafen	 Uferkonzept, B-Plan Osthafen Bebauungsplan Nr. 13.GE.92 "Gewerbegebiet Osthafen"; Änderung B-Plan - in Verantwortung OE 61 		
Holzhalbinsel	Bebauungsplan Nr. 11.Ml.114 Mischgebiet "Holzhalbinsel" (Festsetzungen aus dem B-Plan, Uferweg, Uferpark, Nutzungen) eventuelle Änderungen B-Plan		- ,

Projektkosten brutto		Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich			
Ermittelte Baukosten	- 8,2 Mio. €		
Ermittelte Baunebenkosten	• 1,8 Mio. €		8 1
Ermittelte Gesamtkosten	• 10 Mio. €		
Kosteninhalt	Bau- und Baunebenkosten, einschließlich Planfeststellungsverfahren und Herstellung der angrenzenden landseitigen Wegeanbindungen	3, 2	
Status Kostenermittlung	Kostenschätzung auf Grundlage bauspezifischer Kennziffern		
Prüfung Kostenermittlung	erfolgt im Ergebnisrahmen einer noch zu beauftragender Vorplanung	ausstehend	
Bewertung	● grün / im Rahmen ☑ gelb / mit Schwierigkeiten ☑ rot / sehr kritisch	i et	0.1

Fördermittel		Status	Termin
Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten)	• 7,5 Mio. €		
Förderprogramm	Förderung gem. Infrastrukturrichtlinie des Landes M-V		2 × 2
Status der Beantragung	es erfolgte eine vorlaufende Einzelbeantragung diese muss noch einmal mit konkreten Planungsunterlagen untersetzt werden der vorzeitige Maßnahmebeginn ist genehmigt		
Fördermittelabruf	noch kein Mittelabruf erfolgt / Stand September 2021		
Bewertung	e grün / förderfähig, Bewilligung zu erwarten □ gelb / förderfähig, Bewilligung nicht zu erwarten □ rot / nicht förderfähig		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekttermine		Status	Termin
Ausblick	Fertigstellung nach 2025		
Terminverknüpfungen			
Bewertung	☐ grün / im Rahmen • gelb / mit Schwierigkeiten ☐ rot / sehr kritisch		

BUGA-Funktionen		Status	Termin
Besondere Qualitäten/ Inhalte	Teil des Warnowrundwegs, Haupterschließung BUGA-Areal Innenstadt/Gehlsdorfer Ufer Flanierbereich an der Warnow		, a
Bewertung	e grün / im Rahmen ⋽ gelb / mit Schwierigkeiten ⋽ rot / sehr kritisch		

Projektdaten		Status	Termin
Projektbezeichnung	Warnow-Rundweg (08 – WR)		
Auftraggeber /	Hanse- und Universitätsstadt Rostock, BUGA GmbH ab 01.01.2022		
Projektverantwortung			
Projektbearbeiter*in	Robert Strauß, Ralf Schinke		
Projektgröße	Länge: 4,3 km (3,7 km im Uferverlauf – 600 m Brückenlänge WB)		
Maßnahmenumfang	konzeptionelle Betrachtung: Warnow-Rundweg soll zu einem zentralen funktionellen und gestalterischen Element der Innenstadtentwicklung um die Warnow und zum verbindenden Band für die BUGA 2025 entwickelt werden hierfür wurde ein funktionelles wie gestalterisches Konzept für den gesamten Wegeverlauf erarbeitet, das die Grundlagen für abgestimmte Gestaltungsvorgaben für die weiteren Einzelentwicklungsmaßnahmen liefert bauliche Umsetzung erfolgt über die Einzelprojekte		
Lageplan Planungsbereich		v ·	

Projektplanung		Status	Termin
Planer	Team Red Deutschland GmbH in Zusammenarbeit mit KuBuS Freiraumplanung GmbH & Co. KG		
Projektstatus Vergabe Planung	Vergabeausschuss erteilt Einvernehmen zur Beauftragung am 25.06.2020 Auftrag vom 26.06./21.07.2020 Nachtrag vom 14.12./23.12.2020		
Projektstatus Planung	Finale Fassung Rahmenkonzept Warnow-Rund Fegänzung hinsichtlich Abstimmung mit Behindertenverband und um Anlage 3 "Barrierefreiheit" Finale Fassung Rahmenkonzept Warnow-Rund inkl. Ergänzungen liegt vor, Diskussion ob Beschluss zum Konzept über Gremien der Bürgerschaft einzuholen	erledigt erledigt ausstehend	2. Quartal 2022
	Sind, Fb BUGA spricht sich für diese Vorgehensweise aus. Daraus entsteht eine Verbindlichkeit der Konzeption auf für die weiteren Planungsprozesse in den Teilbereichen 1-7.) II	

Projektbeteiligung		Status	Termin
Ämter/Behörden	• mit Fachämtern OE 61, OE 66, OE 67, OE 68, OE 73, OE 83	erledigt	
	besondere Berücksichtigung OE 68 - fastlane Fahrradstadt, erste Kontaktaufnahme erfolgt	fortlaufend	
Träger öffentlicher Belange .			
Eigentümer und Nutzer			
Bürgerinnen*beteiligung	Bürger*innenbeteiligung im Rahmen der BUGA Workshop	erledigt erledigt	¥ .
Politik	Vorstellung Rahmenkonzept im BUGA-Ausschuss fachliche Begleitung durch Fahrrad-Forum – Vorstellung/Beratung Abstimmung mit Behindertenbeirat Abstimmung mit Seniorenbeirat Herbeiführung Beschlussfassung Rahmenkonzept durch Bürgerschaft als zentraler Baustein auf dem Weg zur "Fahrradstadt Rostock"	erledigt erledigt erledigt erledigt ausstehend	23.03.202 17.06.202 2. Quartal 2022

Projektinhalt		Status	Termin
Untersuchungsbedarfe	Potentialanalyse und Kosten-Nutzungsanalyse	erledigt	
3-1-1-1-1	 Ableitung aus dem Warnow-Rundwegkonzept, Anpassung an Planungsfortschritt, 	fortlaufend	-
	ergebnisse der Vorplanungen/Entwurfs- und Genehmigungsplanung der	. or tidalona	
	Teilbereiche, Anpassung Infrastrukturverbindungen		k a
	Übertragung des Infrastrukturkonzeptes auf die einzelnen Teilbereich,	fortlaufend	
	Fortschreibung und Weiterentwicklung in den Themen, Beleuchtung,	iortiauleriu	
	Ausstattungselemente, Leitsystem, Materialitäten usw.		
	Entwicklung eines Beleuchtungskonzeptes	in Arbait	2 Overtal 2000
	Entwicklung eines Beieuchtungskonzeptes	in Arbeit	2. Quartal 2022
Verknüpfte Maßnahmen in Vera	ntwortung UDO/ PLICA ConhU	Chahua	Taurain
		Status	Termin
Stadthafen	Knotenpunkt / Querung Plaza / Gestaltung in Mischverkehrsflächen/als	1.0	
	Promenade		
Warnowbrücke	Gestaltung im Brückenverlauf / Wiedererkennung		
Fährberg	Anbindung Warnowbrücke / Verlauf Uferpromenade – Badewiese	2	
		54 II	
Hechtgrabenniederung	Brücken Hechtgraben / Gestaltung/Verlauf auf Damm		
	(A		
Stadtpark	Gestaltung als Parkweg		
6	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
WarnowQuartier	Gestaltung als Mischverkehrsfläche/Wohn- /Fahrradstraße		
			a
Greifenbrücke ,	Gestaltung im Brückenverlauf / Verlauf Holzhalbinsel/Osthafen	7	
4	,		
Verknüpfte Maßnahmen in Vera	ntwortung Anderer	Status	Termin
Fernradweg Berlin-Kopenhagen	Anbindung Warnow-Rundweg an Fernradweg in Richtung Norden		-
r annipan ag a anni riapan agan	The state of the s	*	
Stadtpark	Anbindung nach Norden (Ortsbereiche/Fernradweg)		
Clauban	/ Anomating mach Nordern (Ortobereioner)		
Greifenbrücke	geplante Radschnellwegeanbindung / Verlauf Holzhalbinsel/Silohalbinsel	 	
STONE I BIOCKE	geplante readornenwegeanbindang/ vendar riolznalbinsel/ollonalbinsel		
19 15	I amount of the second of the		
Projektkosten brutto		Statue	Termin
Projektkosten brutto	le nicht erforderlich da Finanzierung über Projekte 01 his 07	Status	Termin
Projektkosten brutto Lageplan Finanzierungsbereich	nicht erforderlich, da Finanzierung über Projekte 01 bis 07	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich		Status	Termin
	nicht erforderlich, da Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Umsetzung über Projekte 01 bis 07	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich		Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 Image: 10	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten		
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittel (brutto, inkl.	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten		
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch		
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittel (brutto, inkl.	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch		
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittel (brutto, inkl.	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch		
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittel (brutto, inkl. Baunebenkosten)	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07		Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittel (brutto, inkl. Baunebenkosten)	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch	Status	Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 grün / im Rahmen	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 grün / im Rahmen	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen Bewertung	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 grün / im Rahmen gelb / mit Schwierigkeiten	Status	Termin Termin 30.04.2025
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen Bewertung	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch rot / sehr kritisch	Status	Termin Termin
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen Bewertung	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch hohe Relevanz, denn Warnow-Rund verknüpft die einzelnen BUGA-Projekte	Status	Termin Termin 30.04.2025
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen Bewertung	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch rot / sehr kritisch	Status	Termin Termin 30.04.2025
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen Bewertung Bewertung BUGA-Funktionen Besondere Qualitäten/ Inhalte	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch hohe Relevanz, denn Warnow-Rund verknüpft die einzelnen BUGA-Projekte Warnow-Rund als wesentliches Markenzeichen der BUGA 2025	Status	Termin Termin 30.04.2025
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen Bewertung	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten prot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten prot / sehr kritisch hohe Relevanz, denn Warnow-Rund verknüpft die einzelnen BUGA-Projekte Warnow-Rund als wesentliches Markenzeichen der BUGA 2025 grün / im Rahmen	Status	Termin Termin 30.04.2025
Lageplan Finanzierungsbereich Ermittelte Gesamtkosten Bewertung Fördermittel Fördermittelanteil (brutto, inkl. Baunebenkosten) Projekttermine Ausblick Terminverknüpfungen Bewertung Bewertung BUGA-Funktionen Besondere Qualitäten/ Inhalte	Umsetzung über Projekte 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch Finanzierung über Projekte 01 bis 07 Fertigstellung Baumaßnahmen zu den Projekten 01 bis 07 gelb / mit Schwierigkeiten rot / sehr kritisch hohe Relevanz, denn Warnow-Rund verknüpft die einzelnen BUGA-Projekte Warnow-Rund als wesentliches Markenzeichen der BUGA 2025	Status	Termin Termin 30.04.2025

3 Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

3.1 Bürger*innenbeteiligung, Veranstaltungen

Im 4. Quartal 2021 präsentierte die BUGA die im Jahreslauf hervorgegangenen Beiträge der Wettbewerbsarbeiten der Planungsbereiche "Zentraler Stadthafen" und "Fährberg" vom 24.11. bis 17.12.2021 in der Rostocker Rathaushalle.

Die BUGA richtet sich damit nach den Empfehlungen des BDA – Bund Deutscher Architekten und der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013) und macht die eingereichten Wettbewerbsarbeiten der Öffentlichkeit zugänglich.

Eröffnet wurde die Ausstellung durch eine Pressekonferenz mit BUGA-Geschäftsführung und ihren Bereichsleitungen, die gleichfalls über den aktuellen Planungsstand zum Jahresende informierte.

3.2 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

3.2.1. Social Media

Mit Beginn der für Social Media und Online-verantwortlichen Kollegin konnte dieser Bereich nach längerem Stillstand neu organisiert werden. Die bereits aus vorherigen Kampagnen bestehenden Social Media-Kanäle, dir für die Bürgerbeteiligung und bis zur Herbeiführung der Leitentscheidung durch die Rostocker Bürgerschaft im Oktober 2020 genutzt worden, sollen mit dem Beginn der Geschäftstätigkeit der BUGA Rostock 2025 GmbH im Januar 2022 als neue Informations- und Austauschplattformen genutzt werden. Bestehende Seiten wurden durch Umbenennung oder einen abschließenden Beitrag geschlossen, denn ab sofort können User der BUGA auf ihren eigenen Kanälen folgen. Ein Redaktionsplan wird bereits erarbeitet, sodass ab sofort thematisch zur Gartenschau mit ihren Themen Urbanität, Nachhaltigkeit, Biodiversität und vielen anderen gepostet wird. Die BUGA Rostock 2025 ist auf facebook und instagram als @buga_rostock_2025 zu finden

3.2.2 Bildmarke BUGA-Logo

Mit Aufnahme der Geschäftstätigkeit der BUGA GmbH soll eine Bildmarke für Wiedererkennung und Identifizierung stehen. Bereits zur Bewerbung um die Austragung der BUGA Rostock wurde ein Arbeitslogo erstellt. Es visualisiert den Brückenschlag über die Warnow. Dieser hat an Aktualität nach wie vor nicht verloren, sodass die Nutzung dieses Logos auch für die BUGA GmbH passend ist. Da die Rechte an der Bildmarke im Zuge der Bewerbung gekauft worden sind, waren lediglich geringfügige Anpassungen und die Erstellung eines Manuals zur Nutzung des Logos notwendig. Die Anpassungen wurden über die Agentur Runze & Casper, die das Logo erstellten, vorgenommen.

3.2.3 Kommunikationskampagne zum Jahresbeginn 2022

Mit Beginn der steigenden Marketingaktivität der BUGA wird auch die Sichtbarkeit im Rostocker Stadtbild zunehmen. Flankierend startet im Januar eine Plakatkampagne an Litfaßsäulen und Stadtinformationsanlagen/Citylights. Die Erstellung des Layouts durch eine freie Grafikerin im Dezember vorzubereiten. Ebenso werden Anzeigen im Städtischen Anzeiger und im Stadtmagazin "0381" aufmerksam machen.

3.3 BUGA-Außenstandorte

Mit Veröffentlichung am 1. Oktober 2021 haben interessierte Orte, Projekten und Initiativen die Möglichkeit, sich mit einer Frist bis zum 28.02.2022 als BUGA-Außenstandort zu bewerben. Einzureichen ist eine mehrseitige Bewerbung und eine Darstellung der besonderen Bedeutung des Bewerbenden. Bereits im September wurden vom Auswahlgremium Kriterien und Kategorien festgelegt, in die sich Bewerbende eindeutig zuordnen sollten. An die Bewerbenden, die bereits eine Bewerbung im Juli 2021 eingereicht haben, wurde eine Empfehlung mit Hinweisen zur Nacharbeit versendet. Dazu wurden die durch das Gremium als Bewerbungsrelevant und aussagekräftigen Punkte in einer Checkliste zusammengefasst und durch die BUGA vorausgefüllt. Rückfragen zu Bewerbungsunterlagen sind werden im Februar 2022 erwartet.

Erste Gespräche wurden darüber hinaus mit dem Miniland Göldenitz, dem Landschulmuseum Göldenitz und dem Ostseebad Graal-Müritz geführt.

3.4 Pressetermine

- Ausstellungseröffnung uns Projektstand BUGA-Planungen am 24.11.2021
- in Planung: CLP-Kampagne im Januar (Pressemitteilung)
- in Planung: Vorstellung des BUGA-Teams (Leitungsebene, Pressemitteilung)

3.5 Umweltbildung und Umweltbildungszentrum

Im vierten Quartal 2021 wurde die Informationsvorlage zum UBZ für die Bürgerschaft vorbereitet. Dazu fanden verschiedene Treffen mit den grünen und möglichen Interessenten statt um zu ergründen, welche Größe des UBZ's möglich und notwendig wäre.

Darüber hinaus gab es Gespräche mit der Universität zu einer möglichen Zusammenarbeit in der Ausbildung der Lehramtsstudenten zum Thema Schulgarten. Dieser Vorschlag wurde von Seiten der Universität sehr positiv aufgenommen und es wurde der Vorschlag gemacht einen Pflichtkurs aus dieser Idee zu entwickeln.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz und der Sparte IGA wurde das Thema Rostock als BNE-Kommune erörtert.

Zusätzlich dazu wurden Teile des Versuchs zur Erprobung verschiedener Pflanzsubstrate vorbereitet, um 2022 mit diesem Versuch im Stadthafen beginnen zu können.

4 Finanzen

Erfassungszeitraum: ab dem letztem BUGA Bericht – Oktober bis Dezember 2021

	Realisierungswettbewerb Stadtpark		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
		Bundesförderung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	75.000,00 EUR	-75.000,000 EUR	75.000,00 EUR
Teilhaushalt 99 - BUGA		Landesförderung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	75.000,00 EUR	-75.000,00 EUR	
"Fördergebiet Nördliches Warnowrund"		geleistete Anzahlungen	0,00 EUR	8.231,35 EUR	8.231,35 EUR	0,00 EUR	18.976,08 EUR		
	Freiflächengestaltung Stadtpark		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
	,	geleistete Anzahlungen	1.000.000,00 EUR	4.779,20 EUR	1.004.779,20 EUR	0,00 EUR	492.975,23 EUR	511.803,97 EUR	492.975.23 EUR
	Warnowbrücke		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
Teilhaushalt 99 - BUGA - Warnowbrücke		Bundesförderung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.535.604,65 EUR	-1.535.604,65 EUR	17
		geleistete Anzahlungen	1.500.000,00 EUR	44.606,16 EUR	1.544.606,16 EUR	13.420,98 EUR	1.352.615,55 EUR	176.804,03 EUR	1
Teilhaushalt 99 - 81164 - Greifenhriicke	Greifenbrücke		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
		geleistete Anzahlungen	300.000,00 EUR	50,27 EUR	300.050,27 EUR	0,00 EUR	14.571,41 EUR	285.478,86 EUR	14.571,41 EUR
Teilhaushalt 99 - 81/GA - Stadthafen	Stadthafen		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
		geleistete Anzahlungen	1.000.000,00 EUR	0,00 EUR	1.000.000,00 EUR	0,00 EUR	507.197,10 EUR	415.158,36 EUR	507.197.10 EUR
	Stammkapital BUGA GmbH		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
		Anteil Stammkapital	0,00 EUR	16.700,00 EUR	16.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	16.700,00 EUR	0,00 EUR
	Mobiliar und Einrichtungen		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
		Mobiliar	9.200,000 EUR	42.313,21 EUR	51.513,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	51.513,21 EUR	0.00 EUR
	Hard- und Software, Vernetzung		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
		Software	10.700,00 EUR	35.100,00 EUR	45.800,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	45.800,00 EUR	0,00 EUR
Teilhaushait 99 - BilGA - allgemein		Hardware	0,00 EUR	50.300,00 EUR	50.300,00 EUR	0,00 EUR	5.043,60 EUR	45.256,40 EUR	5.043,60 EUR
	37-101-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16	Hardware GWG	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	39.763,15 EUR	-39.763,15 EUR	39.763,15 EUR
		Standardsoftware	0,00 EUR	0,00 EUR	NO 500,0	0,00 EUR	13.662,88 EUR	-13.662,88 EUR	13.662,88 EUR
	Erwerb Grundstücke BUGA		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
		Durnbuschweg	0,00 EUR	244.000,00 EUR	244.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	244.000,00 EUR	0,00 EUR
		Hechtgrabenniederung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	103,20 EUR	-103,20 EUR	103,20 EUR
	BUGA Durchführung		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
		BUGA	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR 100.000,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	200.000,00 EUR	0,00 EUR
Teilbanchait 99 - Biliga	Erschließung Warnowquartier		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
Modellyorhaben Warnowniartier		Bundesförderung	500.000,00 EUR	0,00 EUR	500.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	500.000,000 EUR	0,00 EUR
		geleistete Anzahlungen	1.500.000,00 EUR	44.723,88 EUR	1.544.723,88 EUR	0,00 EUR	461.494,83 EUR	1.083.229,05 EUR	461.494,83 EUR
Teilhaushalt 99 - BUGA - Fährhere	Fährberg		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
2		geleistete Anzahlungen	700.000,00 EUR	50,27 EUR	700.050,27 EUR	0,00 EUR	217.630,56 EUR	482.419,71 EUR	217.630,56 EUR
Teilhaushalt 99 - BUGA	Hechtgrabenniederung		Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Aufträge	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
Hechtgrabenniederung		geleistete Anzahlungen	300.000,00 EUR	50,27 EUR	300.050,27 EUR	0,00 EUR	4.037,27 EUR	296.013,00 EUR	4.037,27 EUR
Summe			6.919.900,00 EUR 590.904,61 EUR	590,904,61 EUR	7.510.804,61 EUR	13,420,98 EUR	7.510:804,61 EUR 13.420,98 EUR 4.813.675,51 EUR	2.604.297,98 EUR 4.813.675,51 EUR	4.813,675,51 EUR

Bezeichnung	Ansatz 2021	Reste Vorjahr	Gesamtermächtigung 2021	Erfüllung 2021	Verfügbar 2021	Prognose 2021
Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau	150.000,00 EUR	0,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR
Haltung von Fahrzeugen	3.400,00 EUR	0,00 EUR	3.400,00 EUR	0,00 EUR	3.400,00 EUR	0,00 EUR
Zimmerausstattungen	300,000 EUR	0,00 EUR	300,00 EUR	249,69 EUR	50,31 EUR	249,69 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.500.000,00 EUR	160.000,00 EUR	1.660.000,00 EUR	1.660.000,00 EUR	0,00 EUR	1.660.000,00 EUR
Auszahlungen für Qualifizierung	2.500,00 EUR	0,00 EUR	2.500,00 EUR	50,00 EUR	2.450,00 EUR	50,00 EUR
Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten	7.200,000 EUR	0,00 EUR	7.200,00 EUR	3.324,60 EUR	3.875,40 EUR	3.324,60 EUR
Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00 EUR	0,00 EUR	1.200,00 EUR	80,33 EUR	1.119,67 EUR	80,33 EUR
Auszahlungen für laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen	4.000,000 EUR	0,00 EUR	4.000,00 EUR	8.696,52 EUR	-4.696,52 EUR	8.696,52 EUR
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau	457.200,00 EUR	0,00 EUR	457.200,00 EUR	328.809,97 EUR	114.154,77 EUR	328.809,97 EUR
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau - RGS	50,000,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR
Bürobedarf	700,00 EUR	0,00 EUR	700,00 EUR	1.439,12 EUR	-739,12 EUR	1.439,12 EUR
Vordrucke	100,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	6.067,87 EUR	-3.599,93 EUR	6.067,87 EUR
EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	200,000 EUR	0,00 EUR	200,00 EUR	58,31 EUR	141,69 EUR	58,31 EUR
Bücher	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	421,68 EUR	-421,68 EUR	421,68 EUR
Fernmeldegebühren	3.400,00 EUR	0,00 EUR	3.400,00 EUR	849,22 EUR	2.550,78 EUR	849,22 EUR
Bankgebühren	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	90,00 EUR	-90,00 EUR	90,00 EUR
Bankgebühren - Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	750,00 EUR	-750,00 EUR	750,00 EUR
Kfz-Versicherungen	1.000,00 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR
Kraftfahrzeugsteuer	100,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR	100,00 EUR	0,00 EUR
Zinsauszahlungen	0,00 EUR	0,00 EUR	. 0,00 EUR	212,79 EUR	-212,79 EUR	212,79 EUR
Summe:	2,181,300,00 EUR	160.000,00 EUR	2.341.300,00 EUR	2.341.300,00 EUR 2.011.100,10 EUR	318.332,58 EUR	318,332,58 EUR 2,011,100,10 EUR