

## Information zu den Bauvorhaben im Bereich der KTV:

### Fritz-Reuter-Straße Sanierung Mischwasserkanal + Trinkwasserleitung + Neubau Entwässerungsleitachse Regenwasser

Bauende lt. Vertrag: 31.05.2024

Bauende aktuell: 31.08.2024

Verzug durch Rückbau unbekannter Betonkanal DN 800 + Rückbau alter Holzaufständerungen + Auflager Bestandskanal Mischwasser

### Ulmenstraße 3. Bauabschnitt Sanierung Mischwasserkanal + Trinkwasserhaupttransportleitung + Neubau Entwässerungsleitachse Regenwasser

Bauende lt. Vertrag: 11.10.2024

Bauende aktuell: 11.10.2024

Die Vollsperrung der Arno-Holz-Straße wird vor Weihnachten wieder aufgehoben. Die Ein- und Ausfahrt über die Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/Ulmenstraße wird dann wieder uneingeschränkt möglich sein.

Ursächlich für die Sperrung sind diverse Medien Umverlegungs – und Neubauarbeiten im Kreuzungsbereich und in der Arno-Holz-Straße selbst:

- 1 x Gas Hochdruckleitung
- 1 x Gas Mitteldruckleitung
- 2 x Fernwärmeleitungen
- 4 x Mittelspannungs- und Datenübertragungsleitungen
- 1 x provisorische Haupttransportleitung Trinkwasser
- 2 x Trinkwasserleitungen
- 2 x Schmutzwasserkanäle
- 2 x Regenwasserkanäle
- Rückbau vorhandener stillgelegter Altsysteme (aus vorgenannten Medien)
- Rückbau vorhandener Widerlager

### Werftstraße Sanierung Mischwasserkanal

Bauende lt. Vertrag: 24.06.2024

Bauende aktuell: 02.08.2024

Bauverzug auf Grund diverser Medienumverlegungen für Baufreimachungen Heberleitung DN 1400 Stahl sowie Herstellung der Start & Zielgruben für Microtunneling DN 1600 Beton

Die Sperrung der Werftstraße ab L22 Richtung Carl-Hopp-Straße wird verlängert bis 17.11.2023. Frei ab 20.11.2023. Geplant war frei ab 06.11.2023. Umleitung über Conrad-Zuse-Straße bzw. Max-Eyth-Straße wie bisher.

### Havarie Parkstraße

Die Maßnahme ist beendet. Lediglich die Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn stehen noch aus.