

Dringlichkeitsvorlage	Datum: 08.09.2011	
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus bet. Senator/-in:	
Federführendes Amt: Tief- und Hafenbauamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Kämmerei- und Finanzverwaltungsamt		
Überplanmäßige Bewilligung im Vermögenshaushalt 2011 in Höhe von 490.000,00 EUR für die Baumaßnahme: Rekonstruktion Vorpommernbrücke		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.09.2011	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Bewilligung im Vermögenshaushalt 2011 wird für folgende Haushaltsstelle erteilt:

02.6300.94600099: Rekonstruktion Vorpommernbrücke, in Höhe von: 490.000,00 EUR.

Die Deckung erfolgt aus den Haushaltsstellen:

02.6300.94600098: Erneuerung Schleusenbrücke, in Höhe von:
250.000,00 EUR.

02.6650.94600007: Vierspuriger Ausbau der L22 in Höhe von:
240.000,00 EUR

Beschlussvorschriften:

Hauptsatzung § 6 (3)

Sachverhalt:

Begründung der Dringlichkeit:

Im Zuge der Prüfung der eingereichten Nachtragsforderungen (unabweisbare, und nicht vorgesehene, bzw. unvorhersehbare Leistungen, wie z.B. versteckte Bauwerksmängel sowie Mehrmengen) wurde in den letzten Tagen bzw. wird derzeit erkannt, dass der sowohl im damaligen Haushaltsansatz 2010 sowie im aktuellen Haushalt 2011 angesetzte Finanzrahmen abschließend nicht ausreichen wird, um sämtliche notwendige Leistungen bei der Sanierung der Vorpommernbrücke sowie der beiderseitig sich anschließenden Moorbrücken Ost und West finanziell abzusichern.

Es besteht die Verpflichtung zur angemessenen Vergütung der zusätzlichen Leistungen, sodass im Zuge der vorgesehenen Umverteilung von finanziellen Mitteln die Gesamtfinanzierung sämtlicher Leistungen sofort und unverzüglich gesichert bzw. abgesichert werden muss.

Berechnung der Gesamtausgaben

Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Betrag in EUR
02.6300.94600099	2011	490.000,00
Bezeichnung der Haushaltsstelle		
Rekonstruktion Vorpommernbrücke		

	in EUR
Haushaltsansatz und Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	<u>1.003.599,52</u>
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	+ <u>490.000,00</u>
Summe der voraussichtlichen Gesamtausgabe	= <u><u>1.493.599,52</u></u>

Begründung der vorgesehenen Mehrausgabe

unabweisbar:

Die Verkehrsfreigabe der Vorpommernbrücke muss spätestens Anfang November 2011 erfolgen.

Trotz widriger Wetterbedingungen in den Sommermonaten und nicht unbedeutende Mehrleistungen, konnten alle dadurch entstandenen Verzögerungen aufgeholt werden.

Die Prüfung der Nachtragsforderungen ergab, dass alle zusätzlichen Leistungen angemessen und dringend erforderlich sind.

unvorhersehbar:

Im Zuge des Abräumens und Freilegens des Überbautragwerkes der Vorpommernbrücke wurde eine Vielzahl verdeckter Baumängel festgestellt, welche im Vorfeld nicht erkennbar waren und aus der Bestandsdokumentation nicht hervor gingen. Sie führten alle samt zu nicht geplanten Mehrleistungen und –mengen. So wurde nach Abbruch der Oberkonstruktion festgestellt, dass die Unterkonstruktion durch Tausalzkorrosion so stark geschädigt ist, dass sie nicht mehr erhalten werden konnte, sondern vollständig herausgelöst und erneuert werden musste.

Weiterhin wurde festgestellt, dass die Kanten der Moorbrücken starke Abplatzungen und freiliegende Bewehrungen zeigen, die lt. Bestandsdokumentationen nicht zu erwarten waren. Freiliegende Bewehrungsseisen wurden auch in der Oberfläche des Überbaukonstruktionsbetons festgestellt. Hier musste zusätzlich Beton in Größenordnungen verbaut werden.

Weitere verdeckte Mängel waren fehlende Abdichtungen in den Moorbrücken, Korrosionsschäden, ausgebrochene Kammerwände, Hohlstellen mussten ausgeglichen werden.

Nachweis der Deckung durch Minderausgaben

Haushaltsstelle 02.6300.94600098	Bezeichnung der Haushaltsstelle Erneuerung Schleusenbrücke
-------------------------------------	---

		in EUR
Haushaltsansatz für o. g. Haushaltsjahr und HAR-		1.711.868,40
bisher bereitgestellte Mittel für andere Haushaltsstellen	./.	<u>0</u>
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsstelle	./.	<u>278.459,88</u>
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=	<u>1.433.408,52</u>
als Deckungsquelle eingesetzt		<u>250.000,00</u>

Begründung der Minderausgaben:

Durch die enormen Regenfälle der vergangenen Monate verzögerte sich der Bauablauf. Die einzelnen Lose für die Behelfsumfahrung und den Abbruch der alten Brücke können zwar noch 2011 fertig gestellt werden, die Kassenwirksamkeit wird aber teilweise in 2012 liegen.

Haushaltsstelle 02.6650.94600007	Bezeichnung der Haushaltsstelle Vierstreifiger Ausbau der L22
-------------------------------------	--

		in EUR
Haushaltsansatz für o. g. Haushaltsjahr und HAR-		449.837,21
bisher bereitgestellte Mittel für andere Haushaltsstellen	./.	<u>0</u>
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsstelle	./.	<u>60.631,77</u>
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=	<u>389.205,44</u>
als Deckungsquelle eingesetzt		<u>240.000,00</u>

Begründung der Minderausgaben

Das erste BauLOS ist fertig gestellt und abgerechnet. Restliche Mittel werden noch für vorbereitende Maßnahmen der Folgelose eingesetzt. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 240.000,00 EUR werden 2011 nicht mehr kassenwirksam und können als Deckung für die Abrechnung der Vorpommernbrücke eingesetzt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgabe: 02.6300.94600099: Rekonstruktion Vorpommernbrücke in Höhe von
490.000,00 EUR
Minderausgaben: 02.6300.94600098: Erneuerung Schleusenbrücke in Höhe von:
250.000,00 EUR
02.6650.94600007: Vierspuriger Ausbau der L22 in Höhe von:
240.000,00 EUR

Roland Methling